

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - META 02																				
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	VALOR: R\$ 785.029,80																
				ETAPAS																
				Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4		Etapa 5		Etapa 6		Etapa 7		TOTAL		R\$
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,98	0,02	100,00	163,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	163,98	
2	SERVIÇOS AUXILIARES	15.279,03	1,95	100,00	15.279,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	15.279,03	
3	CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	13.230,00	1,69	50,00	6.615,00	50,00	6.615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	13.230,00	
4	INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM	104.154,67	13,27		-	35,00	36.454,13	35,00	36.454,13	30,00	31.246,40	-	-	-	-	-	-	100,00	104.154,67	
5	PAVIMENTAÇÃO	627.020,96	79,87		-	5,00	31.351,05	20,00	125.404,19	20,00	125.404,19	20,00	125.404,19	20,00	125.404,19	15,00	94.053,14	100,00	627.020,96	
6	PINTURA RETRORREFLETIVA	17.802,42	2,27		-		-		-	-	-	35,00	6.230,85	35,00	6.230,85	30,00	5.340,73	100,00	17.802,42	
7	SINALIZAÇÃO	7.378,74	0,94		-		-		-		-	35,00	2.582,56	35,00	2.582,56	30,00	2.213,62	100,00	7.378,74	
TOTAL	SIMPLES				2,81	22.058,01	9,48	74.420,18	20,62	161.858,33	19,95	156.650,59	17,10	134.217,60	17,10	134.217,60	12,94	101.607,49	100,00	785,029,80
	ACUMULADO	785.029,80	100,00		2,81	22.058,01	12,29	96.478,19	32,91	258.336,52	52,86	414.987,11	69,96	549.204,71	87,06	683.422,31	100,00	785.029,80		