

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - META 03																			
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	VALOR: R\$ 1.953.873,32															
				ETAPAS															
				Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4		Etapa 5		Etapa 6		Etapa 7		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	9.603,53	0,49	100,00	9.603,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	9.603,53
2	PAVIMENTAÇÃO	1.796.682,77	91,95		-	15,00	269.502,42	20,00	359.336,55	20,00	359.336,55	15,00	269.502,42	15,00	269.502,42	15,00	269.502,42	100,00	1.796.682,77
3	SINALIZAÇÃO	108.253,82	5,54		-	25,00	27.063,46	25,00	27.063,46	50,00	54.126,91	-	-	-	-	-	-	100,00	108.253,82
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.333,20	2,01	10,00	3.933,32	15,00	5.899,98	15,00	5.899,98	15,00	5.899,98	15,00	5.899,98	15,00	5.899,98	15,00	5.899,98	100,00	39.333,20
TOTAL	SIMPLES			0,69	13.536,85	15,48	302.465,85	20,08	392.299,99	21,46	419.363,44	14,10	275.402,40	14,10	275.402,40	14,10	275.402,40	100,00	1.953.873,32
	ACUMULADO	1.953.873,32	100,00	0,69	13.536,85	16,17	316.002,70	36,25	708.302,69	57,71	1.127.666,13	71,81	1.403.068,53	85,90	1.678.470,92	100,00	1.953.873,32		