

Obra: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER II

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																																			
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		VALOR			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL	%		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	18.127,47	6,50%	25.099,57	9,00%	278.884,13	5,58%		
2	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS	55.412,01	96,84%	-	-	452,10	0,79%	-	-	-	-	-	-	452,10	0,79%	-	-	-	-	-	-	452,10	0,79%	-	-	-	-	-	-	452,10	0,79%	57.220,39	1,14%		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	109.041,86	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.041,86	2,18%		
4	LOCAÇÃO DE OBRA	17.388,39	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.388,39	0,35%		
5	INFRAESTRUTURA	161.605,04	35,74%	290.594,88	64,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452.199,92	9,04%		
6	SUPRAESTRUTURA	-	-	-	-	95.762,98	14,92%	305.821,16	47,66%	31.046,25	4,84%	196.151,06	30,57%	6.494,93	1,01%	6.362,80	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.639,18	12,83%		
7	ALVENARIA	-	-	-	-	62.501,17	27,68%	31.454,10	13,93%	11.132,77	4,93%	11.132,77	4,93%	5.566,39	2,47%	13.078,60	5,79%	-	-	-	-	-	-	90.940,42	40,27%	-	-	-	-	-	-	225.806,22	4,52%		
8	COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	6.227,94	0,87%	-	-	196.043,46	27,52%	252.804,82	35,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.472,74	14,38%	154.891,26	21,74%	712.440,22	14,25%		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.059,57	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.059,57	0,14%		
10	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.972,49	41,29%	-	-	-	-	-	-	-	195.546,07	58,10%	-	-	-	-	-	-	2.069,92	0,61%	336.588,48	6,73%	
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000,49	14,21%	185.135,91	84,88%	-	-	1.978,20	0,91%	218.114,60	4,36%		
12	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.807,90	6,09%	126.733,18	35,40%	154.992,63	43,29%	-	-	54.474,36	15,22%	-	-	-	-	-	-	358.008,06	7,16%		
13	FORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.338,82	100,00%	-	-	-	-	123.338,82	2,47%	
14	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.354,52	6,41%	46.635,59	40,64%	60.772,24	52,95%	-	-	-	-	114.762,35	2,30%	
15	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.507,24	3,31%	-	-	-	-	-	-	-	228.150,85	60,43%	-	-	74.353,58	19,69%	60.965,58	16,15%	1.579,96	0,42%	377.557,21	7,55%	
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	107.488,77	60,75%	2.467,53	1,39%	41.214,73	23,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.917,72	10,13%	7.856,63	4,44%	-	-	-	-	-	-	176.945,37	3,54%	
17	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES COMPACTA	-	-	-	-	6.745,65	5,11%	-	-	43.958,23	33,31%	5.172,47	3,92%	792,29	0,60%	2.258,60	1,71%	386,71	0,29%	-	-	-	-	66.663,93	50,51%	-	-	-	-	6.000,00	4,55%	131.977,88	2,64%		
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	55.399,28	37,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	72.255,57	48,37%	-	-	12.738,15	8,53%	-	-	8.981,70	6,01%	-	-	149.374,70	2,99%		
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	28.633,21	47,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.109,02	52,07%	-	-	59.742,23	1,19%		
20	LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	-	-	-	-	-	-	-	-	4.071,70	10,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.511,95	89,45%	-	-	-	-	-	-	38.583,65	0,77%		
21	AR CONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.232,12	4,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.512,42	95,39%	-	-	-	-	-	-	26.744,54	0,53%			
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	28.494,65	31,62%	30.341,91	33,67%	2.454,85	2,72%	4.070,30	4,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.750,29	24,14%	-	-	2.990,42	3,32%	90.102,42	1,80%		
23	LOUÇAS, METAIS E OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.627,67	48,57%	33.222,25	23,51%	39.435,64	27,91%	141.285,56	2,83%		
24	PAISAGISMO E CERCAMENTO	-	-	15.726,23	11,01%	4.932,15	3,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	14.643,02	10,25%	1.849,25	1,29%	-	-	-	-	-	-	58.102,44	40,68%	-	-	47.564,48	33,30%	142.817,57	2,86%		
25	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.056,38	100,00%	12.056,38	0,24%		
TOTAL		361.574,77	7,23%	324.448,58	6,49%	296.010,28	5,92%	386.364,91	7,73%	270.153,49	5,40%	234.270,74	4,69%	390.086,23	7,80%	329.083,21	6,58%	147.096,60	2,94%	245.375,66	4,91%	493.061,14	9,86%	362.948,99	7,26%	486.869,60	9,74%	378.217,58	7,56%	294.117,93	5,88%	4.999.679,70	100,00%		
ACUMULADO		361.574,77	7,23%	686.023,35	13,72%	982.033,63	19,64%	1.368.398,53	27,37%	1.638.552,02	32,77%	1.872.822,76	37,46%	2.262.908,99	45,26%	2.591.992,20	51,84%	2.739.088,81	54,79%	2.984.464,47	59,69%	3.477.525,61	69,55%	3.840.474,60	76,81%	4.327.344,19	86,55%	4.705.561,77	94,12%	4.999.679,70	100,00%				

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
Sec. Municipal de Planejamento
e Mobilidade Urbana

PAULA ZOTTIS
JUNGES:020879840
42

Assinado de forma digital por
PAULA ZOTTIS
JUNGES:02087984042
Dados: 2025.11.04 11:43:26 -03'00'

PAULA ZOTTIS JUNGES
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149611-5

Santa Cruz do Sul, 03 de novembro de 2025