

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																															
		OBRA		CONSTRUÇÃO EMEI VOVÔ ALBINO								LOCAL		Rua Professora Alice Simões Pires, nº 620								ÁREA		791,12m²				DATA		18/09/2025	
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12							
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%						
1	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS	45.156,52	8%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%						
2	FUNDAÇÕES	-		62.632,87	30%	83.510,50	40%	62.632,87	30%	-		-		-		-		-		-		-		-							
3	PILARES	-		-		-		22.937,24	30%	22.937,24	30%	-		-		30.582,98	40%	-		-		-		-							
4	VIGAS	-		-		-		-		68.467,61	50%	-		-		-		68.467,61	50%	-		-		-							
5	LAJES	-		-		-		-		-		-		153.914,65	60%	-		-		102.609,76	40%	-		-							
6	PAREDES E DIVISÓRIAS	-		-		-		-		-		-		-		47.564,83	35%	40.769,85	30%	-		-		-							
7	VERGAS E CONTRAVERGAS	-		-		-		-		-		-		-		3.889,16	50%	3.889,16	50%	-		-		-							
8	REVESTIMENTOS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
9	COBERTURA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		87.826,85	50%	87.826,85	50%						
10	PAVIMENTAÇÃO	-		-		-		-		-		164.031,89	30%	-		-		-		-		-		-							
11	ESQUADRIAS, VIDROS E ACESSÓRIOS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
12	PINTURA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	-		-		-		-		-		5.184,79	20%	5.184,79	20%	-		-		-		15.554,38	60%	-							
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	-		-		-		-		-		5.194,82	20%	6.493,53	25%	-		-		-		-		-							
15	LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
17	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	-		-		-		-		-		3.122,76	20%	3.122,76	20%	5.464,82	35%	3.903,45	25%	-		-		-							
18	MUROS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
19	PPCI – PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-		-		-		-		-		14.885,76	20%	14.885,76	20%	-		11.164,32	15%	-		-		-							
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		-		-		-		-		21.865,47	20%	21.865,47	20%	-		32.798,21	30%	32.798,21	30%	-		-							
21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E LÓGICA	-		-		-		-		-		3.781,17	20%	3.781,17	20%	-		5.671,76	30%	5.671,75	30%	-		-							
22	INSTALAÇÕES PARA O SPDA	-		-		-		-		-		6.169,44	20%	7.711,81	25%	-		-		-		-		-							
23	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL		45.156,52	1,14%	85.211,13	2,15%	106.088,76	2,68%	108.148,37	2,73%	113.983,11	2,88%	246.814,36	6,24%	239.538,20	6,05%	110.080,05	2,78%	189.242,62	4,78%	163.657,98	4,14%	125.959,49	3,18%	110.405,11	2,79%						
ACUMULADO		45.156,52	1,14%	130.367,65	3,29%	236.456,41	5,98%	344.604,78	8,71%	458.587,89	11,59%	705.402,25	17,83%	944.940,45	23,88%	1.055.020,50	26,66%	1.244.263,12	31,45%	1.407.921,10	35,58%	1.533.880,59	38,77%	1.644.285,70	41,56%						

MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		TOTAL		
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL	%	
22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,25	4%	22.578,25	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	22.578,26	4%	564.456,48	14,27%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		208.776,24	5,28%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		76.457,46	1,93%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		136.935,22	3,46%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		256.524,41	6,48%	
-		-		-		-		-		-		-		-	17.666,93	13%	-		29.897,89	22%	-		-		135.899,50	3,43%
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7.778,32	0,20%	
-		142.324,51	30%	142.324,51	30%	94.883,01	20%	94.883,01	20%	-		-		-		-		-		-		-		474.415,04	11,99%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		175.653,70	4,44%	
164.031,89	30%	-		109.354,59	20%	-		-		-		-		-		-		-		109.354,59	20%	-		546.772,96	13,82%	
-		-		-		-		-		230.995,55	30%	384.992,59	50%	153.997,03	20%	-		-		-		-		769.985,17	19,46%	
-		-		-		-		-		-		-		-		43.966,54	45%	34.196,20	35%	19.540,69	20%	-		97.703,43	2,47%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		25.923,96	0,66%	
-		-		-		14.285,77	55%	-		-		-		-		-		-		-		-		25.974,12	0,66%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		50.546,62	55%	41.356,33	45%	-		91.902,95	2,32%	
-		-		-		-		-		17.712,13	50%	17.712,13	50%	-		-		-		-		-		35.424,26	0,90%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		15.613,79	0,39%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		52.578,81	80%	13.144,70	20%	65.723,51	1,66%	
-		-		-		14.885,76	20%	11.164,32	15%	-		-		-		-		-		-		7.442,88	10%	74.428,80	1,88%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		109.327,36	2,76%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.905,85	0,48%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		16.965,97	55%	-		30.847,22	0,78%	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		11.296,69	100%	11.296,69	0,28%	
186.610,15	4,72%	164.902,77	4,17%	274.257,36	6,93%	146.632,80	3,71%	128.625,59	3,25%	271.285,93	6,86%	425.282,97	10,75%	176.575,29	4,46%	84.211,73	2,13%	107.321,08	2,71%	292.272,54	7,39%	54.462,53	1,38%	3.956.726,44	100,00%	
1.830.895,85	46,27%	1.995.798,62	50,44%	2.270.055,98	57,37%	2.416.688,78	61,08%	2.545.314,37	64,33%	2.816.600,30	71,19%	3.241.883,27	81,93%	3.418.458,56	86,40%	3.502.670,29	88,52%	3.609.991,37	91,24%	3.902.263,91	98,62%	3.956.726,44	100,00%			