

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS****OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ERNESTO ALVES****ENDEREÇO: RUA ERNESTO ALVES, BAIRRO CHÁCARAS****CRONOGRAMA**

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 18.099,00	43,80%	R\$ 7.927,03	24,16%	R\$ 4.372,96
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.462,41	87,72%	R\$ 10.932,51	6,14%	R\$ 764,95
3	CONSERTOS NO PAVIMENTO EXISTENTE	R\$ 138.220,71	100,00%	R\$ 138.220,71	0,00%	R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 235.388,55	50,00%	R\$ 117.694,28	50,00%	R\$ 117.694,27
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 141.628,76	20,00%	R\$ 28.325,75	30,00%	R\$ 42.488,63
6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 135.362,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 9.424,16	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 1.884,83
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 1.452,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.513,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL		R\$ 700.551,88	43,27%	R\$ 303.100,28	23,87%	R\$ 167.205,64

ITEM	SERVIÇO	VALOR	90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 18.099,00	32,04%	R\$ 5.799,01
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.462,41	6,14%	R\$ 764,95
3	CONSERTOS NO PAVIMENTO EXISTENTE	R\$ 138.220,71	0,00%	R\$ 0,00
4	DRENAGEM	R\$ 235.388,55	0,00%	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 141.628,76	50,00%	R\$ 70.814,38
6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 135.362,80	100,00%	R\$ 135.362,80
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 9.424,16	80,00%	R\$ 7.539,33
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 1.452,29	100,00%	R\$ 1.452,29
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.513,20	100,00%	R\$ 8.513,20
TOTAL		R\$ 700.551,88	32,87%	R\$ 230.245,96

GARIBALDI, 29 DE OUTUBRO DE 2025.

RENAN POLETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS**JULIANO PICCOLI**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 229400
ART Nº 14008513

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS****OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA AURÉLIO BITTENCOURT****ENDEREÇO: RUA AURÉLIO BITTENCOURT, BAIRRO CHÁCARAS****CRONOGRAMA**

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 18.099,00	33,28%	R\$ 6.023,03	25,74%	R\$ 4.659,47
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.462,41	87,72%	R\$ 10.932,51	6,14%	R\$ 764,95
3	CONCERTOS NO PAVIMENTO EXISTENTE	R\$ 52.313,43	100,00%	R\$ 52.313,43	0,00%	R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 200.834,82	50,00%	R\$ 100.417,41	50,00%	R\$ 100.417,41
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 167.026,51	20,00%	R\$ 33.405,30	30,00%	R\$ 50.107,95
6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 151.444,10	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.819,69	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 1.163,94
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 2.283,97	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.513,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL		R\$ 618.797,13	32,82%	R\$ 203.091,68	25,39%	R\$ 157.113,72

ITEM	SERVIÇO	VALOR	90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 18.099,00	40,98%	R\$ 7.416,50
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.462,41	6,14%	R\$ 764,95
3	CONCERTOS NO PAVIMENTO EXISTENTE	R\$ 52.313,43	0,00%	R\$ -
4	DRENAGEM	R\$ 200.834,82	0,00%	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 167.026,51	50,00%	R\$ 83.513,26
6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 151.444,10	100,00%	R\$ 151.444,10
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.819,69	80,00%	R\$ 4.655,75
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 2.283,97	100,00%	R\$ 2.283,97
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.513,20	100,00%	R\$ 8.513,20
TOTAL		R\$ 618.797,13	41,79%	R\$ 258.591,73

GARIBALDI, 07 DE NOVEMBRO DE 2025.

RENAN POLETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS**JULIANO PICCOLI**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 229400
ART Nº 14008513