

Etapa	Item	Descrição	Preços Parciais	Prazo de Execução	Preço Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
						Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor
A	1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO	R\$ 26.167,91		R\$ 26.718,56	100,00000%	R\$ 26.718,56	0,00000%	R\$ -	0,00000%	R\$ -
	13.	EMIÇÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	R\$ 550,65	30							
B	2.	REMOÇÃO DE ELEMENTOS CIVIS DE INTERFERÊNCIA	R\$ 10.575,13								
	8.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO DE CABOS	R\$ 101.810,37	15	R\$ 120.697,67	0,00000%	R\$ -	100,00000%	R\$ 120.697,67	0,00000%	R\$ -
	4.	CRIAÇÃO DE SHAFT EM ÁREA EXTERNA	R\$ 6.250,74								
C	3.	RECUPERAÇÃO DE PAREDES E OUTROS ELEMENTOS CIVIS	R\$ 2.061,44								
	5.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE COBRE DE 300 MM² COM ISOLAÇÃO EM EPR/XLPE	R\$ 836.126,76	20	R\$ 902.320,92	30,00000%	R\$ 270.696,28	70,00000%	R\$ 631.624,64	0,00000%	R\$ -
D	6.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE COBRE DE 120 MM² COM ISOLAÇÃO EM EPR/XLPE	R\$ 66.194,16								
	9.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO INDUSTRIAL COMPLETO	R\$ 122.444,06	10	R\$ 147.651,82	30,00000%	R\$ 44.295,55	70,00000%	R\$ 103.356,27	0,00000%	R\$ -
E	10.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO PARA INTERFACE DO GERADOR	R\$ 25.207,76								
	11.	EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÕES COM QGBT's	R\$ 5.119,83	10	R\$ 7.155,61	0,00000%	R\$ -	50,00000%	R\$ 3.577,80	50,00000%	R\$ 3.577,80
F	12.	EXECUÇÃO DE COMISSONAMENTO DA INSTALAÇÃO	R\$ 2.035,77								
	14.	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS-BUILT	R\$ 4.361,32	5	R\$ 4.361,32	0,00000%	R\$ -	0,00000%	R\$ -	100,00000%	R\$ 4.361,32
G	15.	SUPERVISÃO GERAL	R\$ 33.840,74	90	R\$ 33.840,74	28,2661%	R\$ 9.565,45	71,0772%	R\$ 24.053,05	0,6567%	R\$ 222,24
						<b>R\$ 351.275,83</b>	<b>28,2661%</b>	<b>R\$ 883.309,44</b>	<b>71,0772%</b>	<b>R\$ 8.161,36</b>	<b>0,6567%</b>