



**CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº TGOV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO | APELIDO EMPREENDIMENTO: PONTE LINHA RADIN | DESCRIÇÃO DO LOTE: PONTE PRÉ-MOLDADA DIMENSÕES 6,0X5,4M

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.740,23	% Período:	01/00	02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.1.	SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETO DET.	1.110,42	% Período:	87,06%	12,94%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2.036,23	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	11.028,92	% Período:	100,00%											
1.4.	DEMOLIÇÕES	1.584,66	% Período:	100,00%											
2.	MESO-ESTRUTURA	7.656,21	% Período:	100,00%											
2.1.	VIGA TRAVESSOIRO	7.656,21	% Período:	100,00%											
3.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADA	80.642,91	% Período:												
3.1.	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO	20.361,41	% Período:												
3.2.	PLACAS TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS	11.103,33	% Período:												
3.3.	VIGA TRANSVERSINA	5.975,70	% Período:												
3.4.	LAJE CAPEAMENTO	21.713,15	% Período:												
3.5.	GUARDA-RODAS	1.489,32	% Período:												
<b>Total: R\$ 84.039,35</b>				25,42%	74,58%										
Período:				Repasso:	-										
				Contrapartida:	21.360,21	62.679,14									
				Outros:	-										
				Investimento:	21.360,21	62.679,14									
				%:	25,42%	100,00%									
Acumulado:				Repasso:	-										
				Contrapartida:	21.360,21	84.039,35									
				Outros:	-										
				Investimento Local:	21.360,21	84.039,35									
				Administração Local:	-										

SANTO AUGUSTO/RS

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

*Matheus Henrique Fuchs Radatz*  
Engenheiro civil  
CREA RS 220167

