

Obra  
BANHEIROS PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Bancos  
SINAPI - 09/2025 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
24,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 83,34%  
Mensalista: 46,32%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.155,04	100,00% 3.155,04						
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 1.362,31	100,00% 1.362,31						
3	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	100,00% 39.666,63	10,00% 3.966,66	30,00% 11.899,99	35,00% 13.883,32	25,00% 9.916,66			
4	PISOS E PAREDES	100,00% 61.994,15			35,00% 21.697,95	45,00% 27.897,37	20,00% 12.398,83		
5	ESQUADRIAS	100,00% 39.978,77					50,00% 19.989,39	50,00% 19.989,39	
6	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 65.231,50						50,00% 32.615,75	50,00% 32.615,75
7	COBERTURA	100,00% 40.704,03					100,00% 40.704,03		
8	HIDROSSANITARIO	100,00% 16.684,25		20,00% 3.336,85		30,00% 5.005,28	30,00% 5.005,28	20,00% 3.336,85	
9	PLUVIAL	100,00% 138,75					100,00% 138,75		
10	SUMIDOURO/FOSSA/FILTRO	100,00% 19.523,02					50,00% 9.761,51	50,00% 9.761,51	
11	ELETRICO	100,00% 8.817,81						75,00% 6.613,36	25,00% 2.204,45
12	JARDIM	100,00% 78,42							100,00% 78,42
13	PPCI	100,00% 778,42							100,00% 778,42
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.038,38							100,00% 3.038,38
Porcentagem			2,82%	5,06%	11,82%	14,22%	29,22%	24,01%	12,86%
Custo			8.484,01	15.236,83	35.581,27	42.819,30	87.997,78	72.316,85	38.715,42
Porcentagem Acumulado			2,82%	7,88%	19,69%	33,91%	63,13%	87,14%	100,0%
Custo Acumulado			8.484,01	23.720,84	59.302,11	102.121,41	190.119,19	262.436,04	301.151,48

  
Marcos V. Benedetti Corso  
Prefeito Municipal

  
Vitor Mota  
Engenheiro Civil  
CREARS 208014