



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA UBS CERNE
END.: Rua Eng. Kindler, 1460
DATA: 31/07/2025
ÁREA: 325,84
BDI: 24,87
BASE: SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul

M2
%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PROJETOS	39.888,98	35.900,08	0,00	3.988,90	0,00	0,00	0,00
		100,00%	90%		10%			
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	17.949,67	17.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%	100%					
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.021,96	18.915,37	0,00	8.106,59	0,00	0,00	0,00
		100,00%	70%		30%			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	91.738,84	6.825,37	8.247,32	20.503,63	22.008,15	21.989,80	12.164,57
		100,00%	7,44%	8,99%	22,35%	23,99%	23,97%	13,26%
3	RECUPERAÇÕES PATOLÓGICAS							
3.1	FISSURAS NAS ALVENARIAS	3.377,16	0,00	3.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00%		100%				
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RODAPÉS	4.771,15	0,00	954,23	3.816,92	0,00	0,00	0,00
		100,00%		20%	80%			
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	2.301,12				0,00	2.301,12	0,00
		100,00%					100%	
4	VEDAÇÕES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS INTERNOS	6.763,90	0,00	1.352,78	0,00	5.411,12	0,00	0,00
		100,00%		20%		80%		
5	REVESTIMENTOS							
5.1	REVESTIMENTO INTERNO	88.851,74	0,00	17.770,35	35.540,70	26.655,52	8.885,17	0,00
		100,00%		20%	40%	30%	10%	
5.2	REVESTIMENTO EXTERNO	11.293,95	0,00	0,00	0,00	5.646,98	5.646,98	0,00
		100,00%				50%	50%	
5.3	PISOS INTERNOS	6.268,88	0,00	0,00	4.388,22	1.880,66	0,00	0,00
		100,00%			70%	30%		
5.4	PISOS EXTERNOS EXCETO PASSEIO PÚBLICO	55.331,23	0,00	0,00	0,00	33.198,74	11.066,25	11.066,25
		100,00%				60%	20%	20%
6	COBERTURA	181.104,44	0,00	36.220,89	126.773,11	18.110,44	0,00	0,00
		100,00%		20%	70%	10%		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
7	ESQUADRIAS							
7.1	PORTAS	69.094,52	0,00	0,00	0,00	17.273,63	48.366,16	3.454,73
		100,00%				25%	70%	5%
7.2	JANELAS	76.771,37	0,00	0,00	0,00	61.417,10	11.515,71	3.838,57
		100,00%				80%	15%	5%
7.3	OUTROS ELEMENTOS ESQUADRIAS	22.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.952,24
		100,00%						100%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
8.1	LOUÇAS	12.682,89	0,00	0,00	0,00	10.146,31	2.536,58	0,00
		100,00%				80%	20%	
8.2	METAIS E ACESSÓRIOS	13.674,26	0,00	0,00	0,00	10.939,41	2.734,85	0,00
		100,00%				80%	20%	
8.3	TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (ÁGUA FRIA)	2.233,66	0,00	0,00	558,42	1.675,25	0,00	0,00
		100,00%			25%	75%		
8.4	TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL)	5.109,55	0,00	0,00	0,00	3.576,69	510,96	1.021,91
		100,00%				70%	10%	20%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.102,40	0,00	0,00	1.110,24	5.551,20	2.775,60	1.665,36
		100,00%			10%	50%	25%	15%
10	PPCI - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	1.965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,75
		100,00%						100%
11	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA	7.729,55	0,00	0,00	0,00	1.932,39	0,00	5.797,16
		100,00%				25%		75%
12	SISTEMA DE EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO	61.153,38	0,00	0,00	6.115,34	0,00	48.922,70	6.115,34
		100,00%			10%		80%	10%
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	30.010,10	0,00	0,00	0,00	3.001,01	22.507,58	4.501,52
		100,00%				10%	75%	15%
14	PASSEIO PÚBLICO, CERCAMENTO E MURO							
14.1	PASSEIO PÚBLICO	15.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,49	11.296,47
		100,00%					25%	75%
14.2	CERCAMENTO	86.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.682,82	52.024,24
		100,00%					40%	60%
14.3	MURO DE ALVENARIA	113.365,18	0,00	28.341,30	28.341,30	28.341,30	28.341,30	0,00
		100,00%		25%	25%	25%	25%	
15	SERVIÇOS FINAIS	3.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,24
		100,00%						100%
	TOTAL	1.070.261,13	79.590,49	96.264,02	239.243,34	256.765,88	256.549,06	141.848,33
			7,44%	8,99%	22,35%	23,99%	23,97%	13,25%
	ACUMULADO		79.590,49	175.854,51	415.097,85	671.863,73	928.412,79	1.070.261,12
	ACUMULADO		7,44%	16,43%	38,78%	62,78%	86,75%	100,00%

Documento assinado digitalmente



EDILSON RENI PINZON
Data: 29/09/2025 10:36:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>