

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
CNPJ: 87.612.800/0001-41



Obra
Telhamento Cobertura EMEI São Francisco

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 09/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Cobertura	100,00% 436.872,52	40,81% 178.267,36	29,95% 130.825,00	29,25% 127.780,16
1.1	Serviços Iniciais	100,00% 2.579,94	100,00% 2.579,94		
1.2	Retiradas e Demolições	100,00% 11.535,54	100,00% 11.535,54		
1.3	Tesouras	100,00% 164.151,88	100,00% 164.151,88		
1.4	Telhamento	100,00% 92.515,68		100,00% 92.515,68	
1.5	Rufos e Calhas	100,00% 38.309,32		100,00% 38.309,32	
1.6	Forro	100,00% 127.780,16			100,00% 127.780,16
Porcentagem			40,81%	29,95%	29,25%
Custo			178.267,36	130.825,00	127.780,16
Porcentagem Acumulado			40,81%	70,75%	100,0%
Custo Acumulado			178.267,36	309.092,36	436.872,52

Município de Três de Maio

Victor Hugo Butzke
CREA-RS 236800
Setor de Engenharia

[illegible]

EMPREENDIMENTO: E.M.E.I SÃO MATEUS EXTENSÃO							
LOCAL: Rua Santa Clara, nº 320, bairro São Francisco - Três de Maio / RS							
PROPONENTE: Município de Três de Maio							
DATA: Novembro de 2025							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	Valor das Obras e Serviços	MESES			
				MÊS 1		MÊS 2	
				%	R\$	%	R\$
1	RAMAL DE ALIMENTAÇÃO ATÉ OS QGBT E QD's, INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA E APARENTE	27%	R\$ 52.192,38	60%	R\$ 31.315,43	40%	R\$ 20.876,95
2	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (QGBT E QD's)	8%	R\$ 14.224,64	100%	R\$ 14.224,64		R\$ 0,00
3	INSTALAÇÕES ELETRODUTOS	24%	R\$ 45.046,54	50%	R\$ 22.523,27	50%	R\$ 22.523,27
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14%	R\$ 25.951,65	50%	R\$ 12.975,83	50%	R\$ 12.975,83
5	INSTALAÇÕES DE CABOS	23%	R\$ 42.545,89		R\$ 0,00	100%	R\$ 42.545,89
6	REMOÇÃO	4%	R\$ 7.556,62	100%	R\$ 7.556,62		R\$ 0,00
7	SERVIÇOS FINAIS	1%	R\$ 666,18		R\$ 0,00	100%	R\$ 666,18
TOTAL SIMPLES		100%	R\$ 188.183,90	47,1%	R\$ 88.595,79	52,9%	R\$ 99.588,11
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 188.183,90				

Angélica Brites Mireski
Responsável Técnico