

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: **CRAS - Centro de Referência da Assistência Social**

LOCAL: Rua Vereador Joemar Jacques, Quadra C, Loteamento Verdes Campos, André da Rocha/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e Serviços	ETAPAS															
				ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03		ETAPA 04		ETAPA 05		ETAPA 06		ETAPA 07		ETAPA 08	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Administração Local	4,94%	34.102,64	12,50%	4.262,83	12,50%	4.262,83	12,50%	4.262,83	12,50%	4.262,83	12,50%	4.262,83	12,50%	4.262,83	12,50%	4.262,83	12,50%	4.262,83
2	Serviços Preliminares e Gerais	3,68%	25.389,51	72,00%	18.280,45	4,00%	1.015,58	4,00%	1.015,58	4,00%	1.015,58	4,00%	1.015,58	4,00%	1.015,58	4,00%	1.015,58	4,00%	1.015,58
3	Movimentação de Terra	0,31%	2.113,47	70,00%	1.479,43	30,00%	634,04	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
4	Infraestrutura (Fundações)	12,02%	83.008,47	50,00%	41.504,24	35,00%	29.052,96	15,00%	12.451,27	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
5	Supraestrutura (Concreto Armado - pilares, vigas e lajes)	18,94%	130.787,63	10,00%	13.078,76	30,00%	39.236,29	30,00%	39.236,28	20,00%	26.157,53	10,00%	13.078,76	0,00%		0,00%		0,00%	
6	Impermeabilização	1,09%	7.561,77	20,00%	1.512,35	80,00%	6.049,42	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
7	Alvenaria de Vedação, Vergas e Contravergas	5,49%	37.918,60	0,00%		0,00%		30,00%	11.375,58	70,00%	26.543,02	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
8	Esquadrias	7,30%	50.399,02	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		30,00%	15.119,71	30,00%	15.119,71	40,00%	20.159,60	0,00%	
9	Sistema de Cobertura (Telhado)	9,34%	64.487,38	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		30,00%	19.346,21	30,00%	19.346,21	30,00%	19.346,22	10,00%	6.448,74
10	Revestimentos	19,82%	136.852,46	0,00%		0,00%		0,00%		20,00%	27.370,48	30,00%	41.055,74	30,00%	41.055,74	10,00%	13.685,25	10,00%	13.685,25
11	Soleiras e Peitoris	0,97%	6.666,75	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		55,00%	3.666,71	45,00%	3.000,04	0,00%	
12	Pinturas	3,27%	22.543,22	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		20,00%	4.508,64	50,00%	11.271,61	30,00%	6.762,97	0,00%	
13	Instalações Hidrossanitárias	5,46%	37.694,11	10,00%	3.769,41	20,00%	7.538,82	30,00%	11.308,24	10,00%	3.769,41	10,00%	3.769,41	10,00%	3.769,41	10,00%	3.769,41	0,00%	
14	Louças, Acessórios e Metais	1,33%	9.182,59	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	9.182,59
15	Sistemas de Proteção Contra Incêndio	0,27%	1.881,17	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	1.881,17
16	Instalações Elétricas	5,31%	36.636,86	10,00%	3.663,69	20,00%	7.327,36	30,00%	10.991,05	10,00%	3.663,69	10,00%	3.663,69	10,00%	3.663,69	10,00%	3.663,69	0,00%	
17	Rede Lógica - Internet	0,21%	1.465,20	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	1.465,20
18	Serviços Finais	0,25%	1.702,03	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	1.702,03
	TOTAL SIMPLES			12,68%	87.551,16	13,78%	95.117,30	13,13%	90.640,83	13,44%	92.782,54	15,33%	105.820,57	14,94%	103.171,49	10,96%	75.665,59	5,74%	39.643,40
	TOTAL ACUMULADO	100%	690.392,88	12,68%	87.551,16	26,46%	182.668,46	39,59%	273.309,29	53,03%	366.091,83	68,36%	471.912,40	83,30%	575.083,89	94,26%	650.749,48	100,00%	690.392,88

Eng. Civil Samantha Graff
CREA RS 212793
Responsável Técnica

Felipe Eduardo Seminoti Jacques
Prefeito Municipal - André da Rocha/RS