



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 00000	Nº TGOV 40868/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de 20 UHs	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de 20 UHs
--------------------------------	----------------------	-----------------------	---	--	---

← FILTRO

2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
F	Linha calculada	1. Construção de 20 Uhs	3.176.405,95	% Período:	3,20%	15,19%	22,92%	18,58%	10,75%	12,86%	10,59%	5,91%				
		1\$			101.503,35	482.399,54	728.123,36	590.334,90	341.438,14	408.583,02	336.341,34	187.682,30	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	63.675,35	% Período:	100,00%											
		2\$			63.675,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.082,20	% Período:		10,00%	30,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
		2\$			-	2.508,22	7.524,66	2.508,22	5.016,44	2.508,22	2.508,22	2.508,22	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.3. FUNDAÇÕES	369.810,60	% Período:		82,12%	17,88%									
		2\$			-	303.687,72	66.122,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.4. SUPRAESTRUTURA	284.064,00	% Período:			100,00%									
		2\$			-	-	284.064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.5. PAREDES E PAINÉIS	697.940,20	% Período:			38,89%	16,67%			31,11%	13,33%				
		2\$			-	-	271.422,62	116.323,98	-	-	217.135,52	93.058,08	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.6. COBERTURAS E PROTEÇÕES	447.671,00	% Período:				100,00%								
		2\$			-	-	-	447.671,00	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.7. REVESTIMENTOS	417.420,60	% Período:					48,83%	32,10%		19,07%				
		2\$			-	-	-	-	203.814,00	133.995,90	-	79.610,70	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.8. PAVIMENTAÇÕES	223.197,20	% Período:						100,00%						
		2\$			-	-	-	-	-	223.197,20	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	203.233,60	% Período:	18,61%		34,67%			24,05%	22,66%					
		2\$			37.828,00	-	70.470,70	-	-	48.881,70	46.053,20	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	431.805,90	% Período:		40,81%	6,60%	5,52%	30,71%		16,36%					
		2\$			-	176.203,60	28.518,50	23.831,70	132.607,70	-	70.644,40	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.11. COMPLEMENTAÇÕES	12.505,30	% Período:								100,00%				
		2\$			-	-	-	-	-	-	-	12.505,30	-	-	-	-
<b>Total: R\$ 3.176.405,95</b>																
F				%:	3,20%	15,19%	22,92%	18,58%	10,75%	12,86%	10,59%	5,91%				
F				Repassé:	89.475,14	425.234,92	641.840,32	520.379,87	300.977,52	360.165,70	296.484,69	165.441,84				
F				Contrapartida:	12.028,21	57.164,62	86.283,04	69.955,03	40.460,62	48.417,32	39.856,65	22.240,46				
F				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
F				<b>Investimento:</b>	<b>101.503,35</b>	<b>482.399,54</b>	<b>728.123,36</b>	<b>590.334,90</b>	<b>341.438,14</b>	<b>408.583,02</b>	<b>336.341,34</b>	<b>187.682,30</b>				
F				%:	3,20%	18,38%	41,31%	59,89%	70,64%	83,50%	94,09%	100,00%				
F				Repassé:	89.475,14	514.710,06	1.156.550,38	1.676.930,25	1.977.907,77	2.338.073,47	2.634.558,16	2.800.000,00				
F				Contrapartida:	12.028,21	69.192,83	155.475,87	225.430,90	265.891,52	314.308,84	354.165,49	376.405,95				
F				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
F				<b>Investimento:</b>	<b>101.503,35</b>	<b>583.902,89</b>	<b>1.312.026,25</b>	<b>1.902.361,15</b>	<b>2.243.799,29</b>	<b>2.652.382,31</b>	<b>2.988.723,65</b>	<b>3.176.405,95</b>				
F				Administração Local:	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%				



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 00000	<b>Nº TGOV</b> 40868/2025	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Construção de 20 UHs	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de 20 UHs
--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--	---	--

← FILTRO

Cronograma:		2														
Falta distribuir:	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Parcelas:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
					10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26

F  
F  
F  
F  
F

Lindolfo Collor/RS  
**Local**  
sexta-feira, 26 de setembro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: Wiliam Eduardo Weiler**  
**CREA/CAU: RS149345**  
**ART/RRT: 13998246**