

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA RUA WALDER RUDE KIPPER

Área Total: 2.330,24 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	UNID.	PRAZO			
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	11.286,37	% do Item	100,00			
			R\$	11.286,37			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	49.414,04	% do Item	25,00	25,00	25,00	25,00
			R\$	12.353,51	12.353,51	12.353,51	12.353,51
3	TERRAPLENAGEM	86.227,99	% do Item	19,00	74,00		7,00
			R\$	16.383,32	63.808,71		6.035,96
4	MICRODRENAGEM	147.777,99	% do Item	100,00			
			R\$	147.777,99			
5	REFORÇO DO SUBLEITO EM RACHÃO	319.902,03	% do Item		100,00		
			R\$		319.902,03		
6	SUB-BASE EM BRITA GRADUADA	95.709,81	% do Item			100,00	
			R\$			95.709,81	
7	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO	237.552,13	% do Item			50,00	50,00
			R\$			118.776,07	118.776,07
8	ASSENTAMENTO DE MEIO	29.001,60	% do Item			100,00	
			R\$			29.001,60	
9	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE	138.679,83	% do Item				100,00
			R\$				138.679,83
10	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	12.659,15	% do Item				100,00
			R\$				12.659,15
TOTAL MENSAL (R\$)				187.801,19	396.064,25	255.840,99	288.504,51
TOTAL ACUMULADO (R\$)				187.801,19	583.865,44	839.706,43	1.128.210,94
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				16,65	51,75	74,43	100,00
TOTAL GLOBAL (R\$)				1.128.210,94			

Santa Cruz do Sul, 01 de Dezembro de 2025

Município de Santa Cruz do Sul
Secretário de Planejamento e Mobilidade Urbana

Guilherme Sulzbach Schmid El Hajjar
Eng.º Civil CREA RS239879