

Cronograma Físico Financeiro

Item	Descrição	Valor (R\$)	MESES							
			1	2	3	4	5	6	7	8
	SOP SEDUC MODELO AEA01C GINASIO TIPO 03 PADRAO - POE	R\$ 2.697.783,48	R\$ 299.719,89	R\$ 235.867,83	R\$ 312.713,12	R\$ 581.941,77	R\$ 555.528,67	R\$ 294.416,82	R\$ 253.489,04	R\$ 141.668,35
			11,11%	8,74%	11,59%	21,57%	20,59%	10,91%	9,40%	5,25%
1	PROJETO	R\$ 2.397,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.397,20
										100,00%
2	INSTALAÇÃO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO	R\$ 94.794,80	R\$ 94.794,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			100,00%							
3	ADMINISTRAÇÃO OBRA - ADMINISTRAÇÃO CONFORME ACORDÃO Nº 2622/2013/TCU	R\$ 168.078,00	R\$ 21.009,75	R\$ 21.009,75	R\$ 21.009,75	R\$ 21.009,75	R\$ 21.009,75	R\$ 21.009,75	R\$ 21.009,75	R\$ 21.009,75
			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
4.1	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	R\$ 183.915,34	R\$ 183.915,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			100,00%							
4.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 139.484,81	R\$ -	R\$ 20.922,72	R\$ 48.819,68	R\$ 41.845,44	R\$ 27.896,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				15,00%	35,00%	30,00%	20,00%			
4.3	PISOS/ARQUIBANCADAS	R\$ 271.829,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.182,96	R\$ 54.365,91	R\$ 81.548,87	R\$ 108.731,82
							10,00%	20,00%	30,00%	40,00%
4.4	ALVENARIA	R\$ 1.212.719,15	R\$ -	R\$ 181.907,87	R\$ 181.907,87	R\$ 363.815,75	R\$ 242.543,83	R\$ 121.271,92	R\$ 121.271,92	R\$ -
				15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 104.407,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.881,54	R\$ 26.101,93	R\$ 15.661,16	R\$ 20.881,54	R\$ 20.881,54	R\$ -
					20,00%	25,00%	15,00%	20,00%	20,00%	
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 140.333,88	R\$ -	R\$ 7.016,69	R\$ 35.083,47	R\$ 28.066,78	R\$ 21.050,08	R\$ 42.100,16	R\$ 7.016,69	R\$ -
				5,00%	25,00%	20,00%	15,00%	30,00%	5,00%	
4.7	PPCI	R\$ 8.801,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.320,20	R\$ 2.200,34	R\$ 1.760,27	R\$ 3.520,54
							15,00%	25,00%	20,00%	40,00%
4.8	DIVERSOS	R\$ 16.702,65	R\$ -	R\$ 5.010,80	R\$ 5.010,80	R\$ 3.340,53	R\$ 3.340,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
4.9	BRISES	R\$ 325.872,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.761,60	R\$ 195.523,20	R\$ 32.587,20	R\$ -	R\$ -
						30,00%	60,00%	10,00%		
4.10	ANDAIMES	R\$ 22.438,00	R\$ -	R\$ 6.731,40	R\$ 11.219,00	R\$ 4.487,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				30,00%	50,00%	20,00%				
4.11	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	R\$ 6.009,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.009,04
										100,00%

São Sebastião do Cai/RS, fevereiro de 2026

Alex Ismael Berghahn
Engenheiro Civil
CREA: RS247515