



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO 80 AO 100 DA LEOPOLDINA TRECHO 1	DATA :	09/12/2025	BDI :	22,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO 80 AO 100 DA LEOPOLDINA TRECHO 1	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SICRO NOVO	2025/07	-	-
		SINAPI	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	114,25%	70,11%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 195.250,47	100,00 %					100,00 %
			R\$ 195.250,47					R\$ 195.250,47
2	DRENAGEM	R\$ 400.505,21	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
			R\$ 100.126,30	R\$ 100.126,30	R\$ 100.126,30	R\$ 100.126,31		R\$ 400.505,21
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 145.066,53	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
			R\$ 36.266,63	R\$ 36.266,63	R\$ 36.266,63	R\$ 36.266,64		R\$ 145.066,53
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 980.286,60				50,00 %	50,00 %	100,00 %
						R\$ 490.143,30	R\$ 490.143,30	R\$ 980.286,60
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 54.604,34					100,00 %	100,00 %
							R\$ 54.604,34	R\$ 54.604,34
R\$ 1.775.713,15			R\$ 331.643,40	R\$ 136.392,93	R\$ 136.392,93	R\$ 626.536,25	R\$ 544.747,64	R\$
			R\$ 331.643,40	R\$ 468.036,33	R\$ 604.429,26	R\$ 1.230.965,51	R\$ 1.775.713,15	1.775.713,15