



MUNICÍPIO DE  
**SANTA CRUZ DO SUL**

**VIVER  
AQUI É  
BOM  
DEMAIS**

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE MURO PRÉ-MOLDADO – LOTE 02

**SERVIÇO:** MURO PRÉ-MOLDADO – LOTE 02

**LOCAL:** Vários locais da cidade

**DATA:** 11/2025

Item	Descrição do Serviço	PREÇO (R\$)	UNID	PRAZO											
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
7	MURO PRÉ-MOLDADO	R\$ 2.617.864,00	R\$	R\$ 218.155,33	R\$ 218.155,33	R\$ 218.155,33	R\$ 218.155,33	R\$ 218.155,33	R\$ 218.155,33	R\$ 218.155,33	R\$ 218.155,33	R\$ 218.155,33	R\$ 218.155,33	R\$ 218.155,33	R\$ 218.155,33
			% DO ITEM	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Montante acumulado:				R\$ 218.155,33	R\$ 436.310,67	R\$ 654.466,00	R\$ 872.621,33	R\$ 1.090.776,67	R\$ 1.308.932,00	R\$ 1.527.087,33	R\$ 1.745.242,67	R\$ 1.963.398,00	R\$ 2.181.553,33	R\$ 2.399.708,67	R\$ 2.617.864,00
Porcentagem acumulada:				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

**Total do contrato: R\$ 2.617.864,00**

**Mayara Caroline soares**  
Engenheira Civil – CREA 2118242310

**Jane Wunder Sabin**  
Secretária Municipal de Educação