



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

EMPREENDIMENTO: CALÇAMENTO POLIEDRICO EM PEDRAS IRREGULARES EM BASALTO

LOCAL: LOCALIDADE DE ESQUINA ARAUJO, INDEPENDÊNCIA - RS

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	PESO	VALOR	PERIODO							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
LOTE 1											
1	CALÇAMENTO RUA 1	23,39%	54.196,37	100,00%	54.196,37		-		-		-
2	CALÇAMENTO RUA 2	11,55%	26.767,91	100,00%	26.767,91		-		-		-
3	CALÇAMENTO RUA 3	19,06%	44.172,93		-	100,00%	44.172,93		-		-
4	CALÇAMENTO RUA 4	24,59%	56.975,89		-	50,00%	28.487,95	50,00%	28.487,95		
5	CALÇAMENTO RUA 5	21,40%	49.593,42		-		-	100,00%	49.593,42		
TOTAL		100,00%	231.706,52	34,94%	80.964,28	31,36%	72.660,88	33,70%	78.081,37	0,00%	-
<b>TOTAL</b>										<b>231.706,52</b>	

Independência, maio de 2026

\_\_\_\_\_  
Felipe Feron Kirschner  
Eng. Civil – CREA RS228770  
Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
Eduardo Marasca  
Prefeito Municipal