

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)

**REFORMAS E PPCI - GINÁSIO DE ESPORTES GUIDO JOÃO FELDMANN
LINDOLFO COLLOR, RS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	ETAPA 1 (30 dias)		ETAPA 2 (60 dias)		ETAPA 3 (90 dias)		Total	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO	R\$ 23.107,68	6,99%	R\$ 6.932,30	30,00%	R\$ 8.087,69	35,00%	R\$ 8.087,69	35,00%	R\$ 23.107,68	100,00%
2	ESQUADRIAS	R\$ 8.173,20	2,47%	R\$ 8.173,20	100,00%					R\$ 8.173,20	100,00%
3	RECUPERAÇÃO ARQUIBANCADAS	R\$ 10.596,08	3,21%	R\$ 10.596,08	100,00%					R\$ 10.596,08	100,00%
4	RECUPERAÇÃO QUADRA	R\$ 111.604,85	33,77%	R\$ 33.481,45	30,00%	R\$ 33.481,45	30,00%	R\$ 44.641,94	40,00%	R\$ 111.604,85	100,00%
5	PPCI	R\$ 140.033,48	42,37%	R\$ 42.010,04	30,00%	R\$ 42.010,04	30,00%	R\$ 56.013,39	40,00%	R\$ 140.033,48	100,00%
6	PINTURAS (Fachadas e toda a parte interna)	R\$ 36.975,62	11,19%			R\$ 22.185,37	60,00%	R\$ 14.790,25	40,00%	R\$ 36.975,62	100,00%
Valores totais		R\$ 330.490,90	100,00%	R\$ 101.193,08	30,62%	R\$ 105.764,56	32,00%	R\$ 123.533,27	37,38%	R\$ 330.490,90	100,00%
Valor acumulado				R\$ 101.193,08	30,62%	R\$ 206.957,63	62,62%	R\$ 330.490,90	100,00%		

Engº Civil William Eduardo Weiler
Resp. Técnico - CREA/RS 149.345