

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
				04/22	05/22	06/22
<b>1.</b>	<b>Construção de arquibancada e melhorias no campo municipal Adelino Pecatti</b>	<b>514.846,08</b>	% Período:	49,26%	28,68%	22,06%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	4.579,01	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%
1.2.	INFRAESTRUTURA	41.943,10	% Período:	100,00%	66,67%	100,00%
1.3.	SUPRAESTRUTURA	51.200,70	% Período:	100,00%	25,00%	
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	27.270,97	% Período:	75,00%	100,00%	
1.5.	ESQUADRIAS	30.681,18	% Período:		100,00%	100,00%
1.6.	COBERTURAS	20.417,58	% Período:		100,00%	100,00%
1.7.	REVESTIMENTOS INTERNOS	24.324,39	% Período:		25,00%	75,00%
1.8.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	10.327,43	% Período:		25,00%	100,00%
1.9.	PINTURA	5.548,95	% Período:		100,00%	100,00%
1.10.	PISOS	34.303,33	% Período:			100,00%
1.11.	ACABAMENTOS	3.854,90	% Período:			100,00%
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.813,60	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.086,09	% Período:	25,00%	50,00%	100,00%
1.14.	INST. DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	28.055,14	% Período:	25,00%	50,00%	100,00%
1.15.	LOUÇAS E METAIS	11.461,36	% Período:	50,00%	100,00%	100,00%
1.16.	ARQUIBANCADAS PRÉ-FABRICADAS	204.978,35	% Período:	75,00%	25,00%	
				75,00%	100,00%	
<b>Total:</b>	<b>R\$ 514.846,08</b>		%:	49,26%	28,68%	22,06%
			Repasse:			
			Contrapartida:	253.606,22	147.670,67	113.569,19
			Outros:			
			<b>Investimento:</b>	<b>253.606,22</b>	<b>147.670,67</b>	<b>113.569,19</b>
			%:	49,26%	77,94%	100,00%
			Repasse:	-	-	-
			Contrapartida:	253.606,22	401.276,89	514.846,08
			Outros:	-	-	-
			<b>Investimento:</b>	<b>253.606,22</b>	<b>401.276,89</b>	<b>514.846,08</b>

Paraí/RS, aos 18 dias de julho de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
NOME: CRÍSTOFER KRICK SALOMÃO  
CREA: RS 239918

GILBERTO ZANOTTO  
PREFEITO MUNICIPAL