



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	Reperilamento Passo da Cruz	TRECHO de 01 à 05

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	TRECHO 01 RUA DELÍBIO JOSÉ SAMP/	97.698,40	% Período:	2,85%	88,45%	8,13%	0,57%								
		1\$		2.787,65	86.411,42	7.940,19	557,68	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.473,86	% Período:	24,30%	52,47%	18,36%	4,86%								
		2\$		2.787,65	6.020,64	2.106,43	557,68	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	80.390,78	% Período:		100,00%										
		2\$		-	80.390,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	SINALIZAÇÃO	5.833,76	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	5.833,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SERVIÇOS FINAIS	-	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Trecho 02 Rua Mario Sicca 100 metros (	75.978,85	% Período:	0,12%	93,52%	6,36%									
		1\$		92,00	71.052,45	4.834,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	92,00	% Período:	100,00%											
		2\$		92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	71.052,45	% Período:		100,00%										
		2\$		-	71.052,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	SINALIZAÇÃO	4.834,40	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	4.834,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	SERVIÇOS FINAIS	-	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	TRECHO 03 RUA Jerônimo Ramos Fon:	187.782,86	% Período:	0,11%	92,98%		6,91%								
		1\$		202,40	#####	-	12.974,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	202,40	% Período:	100,00%											
		2\$		202,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	174.606,46	% Período:		100,00%										
		2\$		-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	SINALIZAÇÃO	12.974,00	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	12.974,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	SERVIÇOS FINAIS	-	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Trecho 4 Gabriel Francisco Serpa 140m	89.366,40	% Período:	0,14%		92,99%	6,87%								



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	Reperfilamento Passo da Cruz	TRECHO de 01 à 05

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
		1\$		128,80	-	83.100,00	6.137,60	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	SERVIÇOS INICIAIS	128,80	% Período:	100,00%											
		2\$		128,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	83.100,00	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	83.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	SINALIZAÇÃO	6.137,60	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	6.137,60	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	SERVIÇOS FINAIS	-	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Trecho 5 Rua Rafael José Martins Tass	80.613,79	% Período:	0,11%		81,28%	18,61%								
		1\$		92,00	-	65.520,51	15.001,28	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	SERVIÇOS INICIAIS	92,00	% Período:	100,00%											
		2\$		92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	60.902,11	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	60.902,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	SINALIZAÇÃO	4.618,40	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	4.618,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	SERVIÇOS FINAIS	15.001,28	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	15.001,28	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER RUA IRMÃ	158.430,65	% Período:	13,27%	81,57%		5,09%								
		1\$		21.027,89	#####	-	8.059,02	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	SERVIÇOS INICIAIS	21.138,29	% Período:	99,48%											
		2\$		21.027,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	MOVIMENTO EM TERRA	5.223,18	% Período:		100,00%										
		2\$		-	5.223,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES	2.447,76	% Período:		100,00%										
		2\$		-	2.447,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DA BASE	26.901,48	% Período:		100,00%										
		2\$		-	26.901,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE MEIO	94.660,92	% Período:		100,00%										
		2\$		-	94.660,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	8.059,02	% Período:				100,00%								



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	Reperfilamento Passo da Cruz	TRECHO de 01 à 05

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
		2\$		-	-	-	8.059,02	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 689.870,95			%:	3,53%	66,87%	23,39%	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	24.330,74	461.303,67	161.395,10	42.729,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	24.330,74	461.303,67	161.395,10	42.729,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	3,53%	70,39%	93,79%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%
	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	24.330,74	485.634,41	647.029,51	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	24.330,74	485.634,41	647.029,51	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09	689.759,09
Administração Local:		3,53%	70,39%	93,79%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%

SÃO JERÔNIMO
Local
quinta-feira, 16 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL SILVEIRA CORRÊA
CREA/CAU: CREA RS 265986
ART/RRT: 14376580