

Contratante: Prefeitura Municipal de Lajeado/RS
Obra: Infraestrutura Urbana
Local: Rua Romeu Júlio Scherer - Bairro Igrejinha

Lajeado,RS, 30 de junho de 2026.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	PRAZO EM MESES										ACUMULADO
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
		R\$229.791,65	R\$22.979,17	R\$22.979,17	R\$22.979,17	R\$22.979,17	R\$22.979,17	R\$22.979,17	R\$22.979,17	R\$22.979,17	R\$22.979,17	R\$22.979,17	R\$229.791,65
		%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
		R\$1.796.732,80	R\$359.346,56	R\$359.346,56	R\$359.346,56	R\$359.346,56	R\$359.346,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.796.732,80
		%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO												
		R\$6.511.558,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$325.577,94	R\$651.155,88	R\$651.155,88	R\$1.627.889,70	R\$1.302.311,76	R\$976.733,82	R\$651.155,88	R\$325.577,94	6.511.558,80
		%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
		R\$1.101.954,85	R\$220.390,97	R\$220.390,97	R\$220.390,97	R\$220.390,97	R\$220.390,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.101.954,85
		%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
		R\$158.019,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$158.019,07	R\$158.019,07
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
		R\$557.145,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$278.572,98	R\$278.572,98	R\$557.145,95
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL		R\$10.355.203,12											
TOTAL MENSAL		PARCELAS	R\$602.716,70	R\$602.716,70	R\$928.294,64	R\$1.253.872,58	R\$1.253.872,58	R\$1.650.868,87	R\$1.325.290,93	R\$999.712,99	R\$952.708,02	R\$785.149,15	R\$10.355.203,12
			5,82%	5,82%	8,96%	12,11%	12,11%	15,94%	12,80%	9,65%	9,20%	7,58%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$602.716,70	R\$1.205.433,39	R\$2.133.728,03	R\$3.387.600,60	R\$4.641.473,18	R\$6.292.342,04	R\$7.617.632,97	R\$8.617.345,95	R\$9.570.053,97	R\$10.355.203,12	
			5,82%	11,64%	20,61%	32,71%	44,82%	60,77%	73,56%	83,22%	92,42%	100,00%	

Resp. Técnico:

Engº Civil GUILHERME BASSO
CREA/RS 222920