

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA SÃO BORJA

Área Total: 1313,90 m²

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	UNID.	PRAZO		
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	8.176,09	% do Item	100,00		
			R\$	8.176,09		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.861,08	% do Item	33,00	33,00	34,00
			R\$	12.824,16	12.824,16	13.212,77
3	TERRAPLENAGEM	19.150,74	% do Item	24,47	75,53	
			R\$	4.686,19	14.464,55	
4	MICRODRENAGEM	66.057,25	% do Item	100,00		
			R\$	66.057,25		
5	REFORÇO DO SUBLEITO EM RACHÃO	31.316,89	% do Item	100,00		
			R\$	31.316,89		
6	SUB-BASE EM BRITA GRADUADA	74.167,73	% do Item		100,00	
			R\$		74.167,73	
7	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO	134.284,01	% do Item			100,00
			R\$			134.284,01
8	ASSENTAMENTO DE MEIO	17.084,76	% do Item		100,00	
			R\$		17.084,76	
9	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE	61.567,35	% do Item			100,00
			R\$			61.567,35
10	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	2.659,71	% do Item			100,00
			R\$			2.659,71
TOTAL MENSAL (R\$)				123.060,57	118.541,20	211.723,84
TOTAL ACUMULADO (R\$)				123.060,57	241.601,77	453.325,61
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				27,15	53,30	100,00
TOTAL GLOBAL (R\$)				453.325,61		

Santa Cruz do Sul, 22 de Abril de 2026

Município de Santa Cruz do Sul
Secretário de Planejamento e Mobilidade Urbana

Guilherme Sulzbach Schmid El Hajjar
Eng.º Civil CREA RS239879