



ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRAS Guajuviras

BDI	24,87%
-----	--------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	130.833,78	8,80%	11.186,29	8,55	8,55	13.083,38	10,00	18,55	11.775,04	9,00	27,55
2	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	38.361,52	2,58%	38.361,52	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00
3	SERVIÇOS INICIAIS	6.861,27	0,46%	6.861,27	100,00	100,00	-	-	100,00	-		100,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.986,86	0,81%	7.192,12	60,00	60,00	4.794,74	40,00	100,00	-		100,00
5	FUNDAÇÕES	186.141,29	12,52%	55.842,39	30,00	30,00	111.684,77	60,00	90,00	18.614,13	10,00	100,00
6	SUPRAESTRUTURA	305.771,34	20,56%	45.865,70	15,00	15,00	76.442,84	25,00	40,00	76.442,84	25,00	65,00
7	ARQUITETÔNICO	209.884,67	14,11%	-	-	-	-	-	-	62.965,40	30,00	30,00
8	PAVIMENTAÇÕES	111.248,59	7,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESQUADRIAS	90.688,28	6,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS	40.639,57	2,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	74.984,48	5,04%	7.498,45	10,00	10,00	7.498,45	10,00	20,00	14.996,90	20,00	40,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.570,77	4,41%	-	-	-	6.557,08	10,00	10,00	6.557,08	10,00	20,00
13	REDE DE DADOS	30.398,19	2,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	CLIMATIZAÇÃO	44.352,78	2,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SPDA	20.549,20	1,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PPCI	2.698,83	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	COBERTURA	110.788,30	7,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SERVIÇOS FINAIS	5.242,38	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.487.002,10	100,00%	R\$ 172.807,73			R\$ 220.061,26			R\$ 191.351,38		
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 172.807,73			R\$ 392.868,99			R\$ 584.220,36		
		% ACUMULADO		11,62%			26,42%			39,29%		



ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRAS Guajuviras

BDI	24,87%
-----	--------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 04			MÊS 05		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	130.833,78	8,80%	17.440,14	13,33	40,88	23.824,83	18,21	59,09
2	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	38.361,52	2,58%	-		100,00	-		100,00
3	SERVIÇOS INICIAIS	6.861,27	0,46%	-		100,00	-	-	100,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.986,86	0,81%	-	-	100,00	-	-	100,00
5	FUNDAÇÕES	186.141,29	12,52%	-		100,00	-	-	100,00
6	SUPRAESTRUTURA	305.771,34	20,56%	76.442,84	25,00	90,00	30.577,13	10,00	100,00
7	ARQUITETÔNICO	209.884,67	14,11%	41.976,93	20,00	50,00	41.976,93	20,00	70,00
8	PAVIMENTAÇÕES	111.248,59	7,48%	-	-	-	-	-	-
9	ESQUADRIAS	90.688,28	6,10%	-	-	-	-	-	-
10	MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS	40.639,57	2,73%	-	-	-	-	-	-
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	74.984,48	5,04%	22.495,34	30,00	70,00	14.996,90	20,00	90,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.570,77	4,41%	6.557,08	10,00	30,00	16.392,69	25,00	55,00
13	REDE DE DADOS	30.398,19	2,04%	7.599,55	25,00	25,00	7.599,55	25,00	50,00
14	CLIMATIZAÇÃO	44.352,78	2,98%	-	-	-	-	-	-
15	SPDA	20.549,20	1,38%	-	-	-	4.109,84	20,00	20,00
16	PPCI	2.698,83	0,18%	-	-	-	-	-	-
17	COBERTURA	110.788,30	7,45%	27.697,08	25,00	25,00	16.618,25	15,00	40,00
18	SERVIÇOS FINAIS	5.242,38	0,35%	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.487.002,10	100,00%	R\$ 200.208,96			R\$ 156.096,12		
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 784.429,32			R\$ 940.525,44		
		% ACUMULADO		52,75%			63,25%		



ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRAS Guajuviras

BDI	24,87%
-----	--------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	130.833,78	8,80%	23.942,58	18,30	77,39	17.283,14	13,21	90,60	12.298,38	9,40	100,00
2	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	38.361,52	2,58%	-		100,00	-		100,00	-		100,00
3	SERVIÇOS INICIAIS	6.861,27	0,46%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.986,86	0,81%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5	FUNDAÇÕES	186.141,29	12,52%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
6	SUPRAESTRUTURA	305.771,34	20,56%	-		100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
7	ARQUITETÔNICO	209.884,67	14,11%	41.976,93	20,00	90,00	20.988,47	10,00	100,00	-		100,00
8	PAVIMENTAÇÕES	111.248,59	7,48%	50.061,87	45,00	45,00	27.812,15	25,00	70,00	33.374,58	30,00	100,00
9	ESQUADRIAS	90.688,28	6,10%	18.137,66	20,00	20,00	45.344,14	50,00	70,00	27.206,48	30,00	100,00
10	MOBILIÁRIO E COMPLEMENTOS	40.639,57	2,73%	-	-	-	4.063,96	10,00	10,00	36.575,61	90,00	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	74.984,48	5,04%	7.498,45	10,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.570,77	4,41%	22.949,77	35,00	90,00	6.557,08	10,00	100,00	-	-	100,00
13	REDE DE DADOS	30.398,19	2,04%	7.599,55	25,00	75,00	7.599,55	25,00	100,00	-	-	100,00
14	CLIMATIZAÇÃO	44.352,78	2,98%	-	-	-	8.870,56	20,00	20,00	35.482,22	80,00	100,00
15	SPDA	20.549,20	1,38%	4.109,84	20,00	40,00	8.219,68	40,00	80,00	4.109,84	20,00	100,00
16	PPCI	2.698,83	0,18%	269,88	10,00	10,00	269,88	10,00	20,00	2.159,06	80,00	100,00
17	COBERTURA	110.788,30	7,45%	27.697,08	25,00	65,00	38.775,91	35,00	100,00	-	-	100,00
18	SERVIÇOS FINAIS	5.242,38	0,35%	-	-	-	-	-	-	5.242,38	#####	100,00
TOTAL GERAL		R\$ 1.487.002,10	100,00%	R\$ 204.243,60			R\$ 185.784,50			R\$ 156.448,56		
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.144.769,04			R\$ 1.330.553,54			R\$ 1.487.002,10		
		% ACUMULADO		76,99%			89,48%			100,00%		

Arq. Ana Paula Martini de Souza
MAT. 128473 CAU A271238-5