

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAI - RS												
LOCAL:		REVITALIZAÇÃO DO MURO E CICLOVIA												
Item	Descrição	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		VALOR ITEM
		VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.343,72	100,00%	-		-		-		-		-		R\$ 2.343,72
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-		741,80	50,00%	741,80	50,00%	-		-		-		R\$ 1.483,60
3	PAVIMENTAÇÃO	207.723,09	25,00%	207.723,09	25,00%	207.723,09	25,00%	207.723,09	25,00%	-		-		R\$ 830.892,34
4	MEIO-FIO	18.475,80	50,00%	-		18.475,80	50,00%	-		-		-		R\$ 36.951,59
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	-		-		-		-		-		80.439,74	100,00%	R\$ 80.439,74
6	COMPLEMENTOS	-		-		-		-		139.540,00	50,00%	139.540,00	50,00%	R\$ 279.080,00
7	CHAFARIZ	-		-		-		-		-		14.758,92	100,00%	R\$ 14.758,92
VALOR TOTAL/MÊS		R\$ 228.542,60	18,34%	R\$ 208.464,89	16,73%	R\$ 226.940,68	18,21%	R\$ 207.723,09	16,67%	R\$ 139.540,00	11,20%	R\$ 234.738,66	18,84%	100,00%
														R\$ 1.245.949,91

JOSUÉ JUNIOR RIBEIRO
Eng. Civil CREA RS266718

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAI
GILBERTO ZANOTTO
PREFEITO MUNICIPAL