

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRE	DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASÁLTICA VILA NOVA II - TRECHOS DA RL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO BASAL	1.708.009,80	% Período:	18,54%	23,09%	19,83%	19,76%	18,79%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	30.214,01	% Período:	53,80%	12,28%	9,63%	8,23%	16,05%							
1.2.	SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS	8.855,55	% Período:	13,00%	28,00%	22,00%	19,00%	18,00%							
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.468,90	% Período:	13,00%	28,00%	22,00%	19,00%	18,00%							
1.4.	TRECHO 1 - RUA ANTÔNIO LUIS SOME	663.479,91	% Período:	36,59%	49,01%	2,26%	10,72%	1,42%							
1.4.1.	DRENAGEM - TRECHO 1	615.178,18	% Período:	39,46%	52,85%	2,44%	5,24%								
1.4.1.1.	Escavações - trecho 1	83.273,62	% Período:	100,00%											
1.4.1.2.	Preparação de valas para caixas e tubulaç	13.232,71	% Período:	67,98%	32,02%										
1.4.1.3.	Tubulações e caixas da rede de drenagem	471.417,80	% Período:	31,93%	68,07%										
1.4.1.4.	Reaterro e destinação de sobra de materi	47.254,05	% Período:			31,80%	68,20%								
1.4.2.	PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 1	38.912,83	% Período:				100,00%								
1.4.3.	SINALIZAÇÃO - TRECHO 1	9.388,90	% Período:					100,00%							
1.5.	TRECHO 2 - RUA DAVID CALLEGARI E I	948.123,25	% Período:	5,23%	5,10%	32,41%	26,60%	30,66%							
1.5.1.	DRENAGEM - TRECHO 2	899.304,70	% Período:	5,52%	5,37%	34,17%	28,04%	26,90%							
1.5.1.1.	Escavações - trecho 2	132.093,29	% Período:	37,57%	32,30%	30,13%									
1.5.1.2.	Preparação de valas para caixas e tubulaç	14.890,21	% Período:		37,92%	62,08%									
1.5.1.3.	Tubulações e caixas da rede de drenagem	677.656,27	% Período:			38,11%	33,09%	28,80%							
1.5.1.4.	Reaterro e destinação de sobra de materi	74.664,93	% Período:				37,42%	62,58%							
1.5.2.	PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 2	43.841,92	% Período:					100,00%							
1.5.3.	SINALIZAÇÃO - TRECHO 2	4.976,63	% Período:					100,00%							
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	4.868,18	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 1.708.009,80			%:	18,54%	23,09%	19,83%	19,76%	18,79%							
Período:	Repassa:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!							
	Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!							
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	316.634,15	394.342,06	338.717,60	337.448,16	320.867,83									
Acumulado:	%:	18,54%	41,63%	61,46%	81,21%	100,00%									
	Repassa:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!									
	Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	316.634,15	710.976,21	1.049.693,81	1.387.141,97	1.708.009,80									

BENTO GONÇALVES/RS

Local

quinta-feira, 11 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Dodani Renan de Moraes

CREA/CAU: RS228883

ART/RRT: