

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b><br><b>OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -</b><br><b>TRECHO ESTRADA MUNICIPAL 720 - REMY BALLARDIN</b><br><br><b>Endereço da Obra:</b> ESTRADA 720 - SÃO ROQUE<br><b>Trecho:</b> 1.776,00 metros | <div data-bbox="1039 156 1196 304" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1238 169 1680 284" data-label="Text"> <p><b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b><br/> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS</b><br/> <b>Núcleo de Engenharia</b><br/>           Av.Venâncio Aires,720 - São Marcos/RS - 95.190-000<br/>           Fone/Fax:(54)3291-9900 Ramal 9928</p> </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                            |                 |       | ETAPAS     |            |              |              |              |              |              |              |              |
|------|--------------------------------------------|-----------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO                                  | Orçamento       | Dados | 1º mês     | 2º mês     | 3º mês       | 4º mês       | 5º mês       | 6º mês       | 7º mês       | 8º mês       | Total        |
| 1.   | SERVIÇOS PRELIMINARES, GERAIS E TOPOGRAFIA | R\$60.585,37    | valor | 12.117,07  | 12.117,07  | 6.058,54     | 6.058,54     | 6.058,54     | 6.058,54     | 6.058,54     | 6.058,54     | 60.585,37    |
|      |                                            |                 | perc. | 20,00%     | 20,00%     | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 100,00%      |
| 2.   | TERRAPLENAGEM                              | R\$1.299.853,56 | valor | 259.970,71 | 259.970,71 | 259.970,71   | 259.970,71   | 129.985,36   | 64.992,68    | 64.992,68    | 0,00         | 1.299.853,56 |
|      |                                            |                 | perc. | 20,00%     | 20,00%     | 20,00%       | 20,00%       | 10,00%       | 5,00%        | 5,00%        | 0,00%        | 100,00%      |
| 3.   | ACOSTAMENTOS                               | R\$25.490,58    | valor | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.549,06     | 12.745,29    | 10.196,23    | 25.490,58    |
|      |                                            |                 | perc. | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 10,00%       | 50,00%       | 40,00%       | 100,00%      |
| 4.   | DRENAGEM                                   | R\$318.172,91   | valor | 63.634,58  | 63.634,58  | 63.634,58    | 63.634,58    | 31.817,29    | 31.817,29    | 0,00         | 0,00         | 318.172,91   |
|      |                                            |                 | perc. | 20,00%     | 20,00%     | 20,00%       | 20,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 0,00%        | 0,00%        | 100,00%      |
| 5.   | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA              | R\$2.003.350,21 | valor | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 100.167,51   | 200.335,02   | 200.335,02   | 1.302.177,64 | 200.335,02   | 2.003.350,21 |
|      |                                            |                 | perc. | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 5,00%        | 10,00%       | 10,00%       | 65,00%       | 10,00%       | 100,00%      |
| 6.   | SINALIZAÇÃO                                | R\$78.849,90    | valor | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 78.849,90    | 78.849,90    |
|      |                                            |                 | perc. | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 100,00%      | 100,00%      |
| 7.   | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS                     | R\$82.837,76    | valor | 10.354,72  | 10.354,72  | 10.354,72    | 10.354,72    | 10.354,72    | 10.354,72    | 10.354,72    | 10.354,72    | 82.837,76    |
|      |                                            |                 | perc. | 12,50%     | 12,50%     | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 12,50%       | 100,00%      |
|      | <b>TOTAL MENSAL</b>                        |                 | valor | 346.077,09 | 346.077,09 | 340.018,55   | 440.186,06   | 378.550,93   | 316.107,31   | 1.396.328,86 | 305.794,41   | 3.869.140,29 |
|      |                                            |                 | perc. | 8,94%      | 8,94%      | 8,79%        | 11,38%       | 9,78%        | 8,17%        | 36,09%       | 7,90%        | 100,00%      |
|      | <b>TOTAL ACUMULADO</b>                     | R\$3.869.140,29 | valor | 346.077,09 | 692.154,18 | 1.032.172,73 | 1.472.358,79 | 1.850.909,71 | 2.167.017,02 | 3.563.345,88 | 3.869.140,29 |              |
|      |                                            |                 | perc. | 8,94%      | 17,89%     | 26,68%       | 38,05%       | 47,84%       | 56,01%       | 92,10%       | 100,00%      |              |

São Marcos, 26 de fevereiro de 2026.

**RODRIGO CASTILHOS GIOTTI**  
 Engenheiro Civil - CREA RS 226963