



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR: R\$ 1.304.591,97

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES																									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6										Mês 7		Mês 8		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$									%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS:	29.492,77	2,26	50,00	14.746,39	50,00	14.746,39		-		-		-		-		-		-	100,00	29.492,77								
2	DRENAGEM:	84.140,45	6,45		-		-	50,00	42.070,23	25,00	21.035,11	25,00	21.035,11		-		-		-	100,00	84.140,45								
3	PAVIMENTAÇÃO:	1.118.616,23	85,74		-		-		-		-	50,00	559.308,12	25,00	279.654,06	25,00	279.654,06		-	100,00	1.118.616,23								
4	SINALIZAÇÃO:	26.458,31	2,03	-	-		-		-		-		-		-	50,00	13.229,16	50,00	13.229,16	100,00	26.458,31								
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	28.131,17	2,16	12,50	3.516,40	12,50	3.516,40	12,50	3.516,40	12,50	3.516,40	12,50	3.516,40	12,50	3.516,40	12,50	3.516,40	12,50	3.516,40	100,00	28.131,17								
6	SERVIÇOS COMPLEMENT.	17.753,04	1,36	-	-		-		-		-		-		-		-	100,00	17.753,04	100,00	17.753,04								
TOTAL	SIMPLES			1,40	18.262,78	1,40	18.262,78	3,49	45.586,62	1,88	24.551,51	44,75	583.859,62	21,71	283.170,45	22,72	296.399,61	2,64	34.498,59	100,00	1.304.591,97								
	ACUMULADO	1.304.591,97	100,00		18.262,78	2,80	36.525,56	6,29	82.112,18	8,176019396	106.663,69	52,93021359	690.523,32	74,64	973.693,77	97,36	1.270.093,38	100,00	1.304.591,97										