

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI GENTE MIUDA			H HOODA ARQUITETURA E ENGENHARIA													
ÁREA:		Ampliação: 177,00 m²; Reforma 680,65 m² = TOTAL: 857,65 m²														
ENDEREÇO:		RUA EMÍLIO SCHENKEL Nº 518														
DATA:		jul/26														
ITEM	DESCRIÇÃO		TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6	
SINAPI					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
AMPLIAÇÃO DA EMEI GENTE MIUDA			R\$ 404.723,21	74%	R\$ 17.239,41	4,26 %	R\$ 5.395,97	1,33 %	R\$ 5.395,97	1,33 %	R\$ 5.395,97	1,33 %	R\$ 5.395,97	1,33 %	R\$ 4.885,27	1,21 %
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			R\$ 7.803,30	1,42 %	R\$ 1.326,56	17,00 %	R\$ 1.326,56	17,00 %	R\$ 1.326,56	17,00 %	R\$ 1.326,56	17,00 %	R\$ 1.326,56	17,00 %	R\$ 1.170,50	15,00 %
COMP. 01	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.803,30	1,42 %	R\$ 1.326,56	17,00 %	R\$ 1.326,56	17,00 %	R\$ 1.326,56	17,00 %	R\$ 1.326,56	17,00 %	R\$ 1.326,56	17,00 %	R\$ 1.170,50	15,00 %
2 CANTEIRO DE OBRAS			R\$ 27.977,80	5,08 %	R\$ 14.586,29	52,14 %	R\$ 2.742,85	9,80 %	R\$ 2.742,85	9,80 %	R\$ 2.742,85	9,80 %	R\$ 2.742,85	9,80 %	R\$ 2.544,27	9,09 %
103689	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 664,60	0,12 %	R\$ 664,60	100,00 %	-		-		-		-		-	
98459	2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	R\$ 11.178,84	2,03 %	R\$ 11.178,84	100,00 %	-		-		-		-		-	
10779-I	2.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	R\$ 9.928,86	1,80 %	R\$ 1.687,91	17,00 %	R\$ 1.687,91	17,00 %	R\$ 1.687,91	17,00 %	R\$ 1.687,91	17,00 %	R\$ 1.687,91	17,00 %	R\$ 1.489,33	15,00 %
10776-I	2.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	R\$ 6.205,50	1,13 %	R\$ 1.054,94	17,00 %	R\$ 1.054,94	17,00 %	R\$ 1.054,94	17,00 %	R\$ 1.054,94	17,00 %	R\$ 1.054,94	17,00 %	R\$ 1.054,94	17,00 %
3 LOCAÇÃO DE OBRA			R\$ 4.054,91	0,74 %	R\$ 4.054,91	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
99059	3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	R\$ 4.054,91	0,74 %	R\$ 4.054,91	100,00 %	-		-		-		-		-	
4 FUNDAÇÃO ESTACAS			R\$ 25.532,64	4,64 %	R\$ 25.532,64	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
101175	4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	R\$ 25.532,64	4,64 %	R\$ 25.532,64	100,00 %	-		-		-		-		-	
5 VIGAS BALDRAME			R\$ 23.778,12	4,32 %	R\$ 23.778,12	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
96527	5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	R\$ 2.753,16	0,50 %	R\$ 2.753,16	100,00 %	-		-		-		-		-	
96536	5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	R\$ 6.411,98	1,16 %	R\$ 6.411,98	100,00 %	-		-		-		-		-	
92762	5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 1.880,32	0,34 %	R\$ 1.880,32	100,00 %	-		-		-		-		-	
92763	5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 2.476,95	0,45 %	R\$ 2.476,95	100,00 %	-		-		-		-		-	
92759	5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 2.165,18	0,39 %	R\$ 2.165,18	100,00 %	-		-		-		-		-	
96557	5.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 7.741,84	1,41 %	R\$ 7.741,84	100,00 %	-		-		-		-		-	
104737	5.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	R\$ 348,69	0,06 %	R\$ 348,69	100,00 %	-		-		-		-		-	
6 IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME			R\$ 6.108,78	1,11 %	R\$ 6.108,78	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
98557	6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	R\$ 6.108,78	1,11 %	R\$ 6.108,78	100,00 %	-		-		-		-		-	
7 PISO E CONTRAPISO			R\$ 13.264,91	2,41 %	-	0,00 %	R\$ 13.264,91	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
97084	7.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	R\$ 117,16	0,02 %	-		R\$ 117,16	100,00 %	-		-		-		-	
96622	7.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	R\$ 1.595,45	0,29 %	-		R\$ 1.595,45	100,00 %	-		-		-		-	
100324	7.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	R\$ 2.695,57	0,49 %	-		R\$ 2.695,57	100,00 %	-		-		-		-	
87690	7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA SCM. AF_07/2021	R\$ 8.856,73	1,61 %	-		R\$ 8.856,73	100,00 %	-		-		-		-	
8 SUPRAESTRUTURA - PILARES			R\$ 8.137,04	1,48 %	-	0,00 %	R\$ 8.137,04	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92423	8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 3.880,91	0,70 %	-		R\$ 3.880,91	100,00 %	-		-		-		-	
92759	8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 602,25	0,11 %	-		R\$ 602,25	100,00 %	-		-		-		-	
92762	8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 2.284,30	0,41 %	-		R\$ 2.284,30	100,00 %	-		-		-		-	
103672	8.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	R\$ 1.369,58	0,25 %	-		R\$ 1.369,58	100,00 %	-		-		-		-	
9 SUPRAESTRUTURA - VIGAS SUPERIORES			R\$ 12.389,94	2,25 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 12.389,94	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92479	9.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 4.134,90	0,75 %	-		-		R\$ 4.134,90	100,00 %	-		-		-	
92759	9.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 1.340,83	0,24 %	-		-		R\$ 1.340,83	100,00 %	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
92762	9.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 3.652,67	0,66 %	-		-		R\$ 3.652,67	100,00 %	-		-		-	
103674	9.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOX-25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	R\$ 3.261,54	0,59 %	-		-		R\$ 3.261,54	100,00 %	-		-		-	
10 SUPRAESTRUTURA - LAJE		R\$ 43.136,59	7,83 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 43.136,59	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92479	10.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	R\$ 43.136,59	7,83 %	-		-		R\$ 43.136,59	100,00 %	-		-		-	
11 ALVENARIAS		R\$ 37.908,59	6,89 %	-	0,00 %	R\$ 37.908,59	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
103324	11.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 37.908,59	6,89 %	-		R\$ 37.908,59	100,00 %	-		-		-		-	
12 VERGAS E CONTRAVERGAS		R\$ 998,08	0,18 %	-	0,00 %	R\$ 998,08	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
105024	12.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	R\$ 662,43	0,12 %	-		R\$ 662,43	100,00 %	-		-		-		-	
105030	12.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	R\$ 335,65	0,06 %	-		R\$ 335,65	100,00 %	-		-		-		-	
13 DIVISÓRIAS LEVES BANHEIROS		R\$ 1.689,72	0,31 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 1.689,72	100,00 %	-	0,00 %
COTAÇÃO 01	13.1 DIVISÓRIAS EM PVC ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA	R\$ 1.689,72	0,31 %	-		-		-		-		R\$ 1.689,72	100,00 %	-	
14 ESQUADRIAS ALUMÍNIO		R\$ 21.969,27	3,99 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 21.969,27	100,00 %	-	0,00 %
94572	14.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 10.210,46	1,85 %	-		-		-		-		R\$ 10.210,46	100,00 %	-	
94569	14.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 2.310,71	0,42 %	-		-		-		-		R\$ 2.310,71	100,00 %	-	
4917-1	14.3 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	R\$ 4.183,14	0,76 %	-		-		-		-		R\$ 4.183,14	100,00 %	-	
105812	14.4 GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	R\$ 1.388,40	0,25 %	-		-		-		-		R\$ 1.388,40	100,00 %	-	
4914-1	14.5 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	R\$ 3.876,56	0,70 %	-		-		-		-		R\$ 3.876,56	100,00 %	-	
15 COBERTURA E PROTEÇÕES		R\$ 55.757,76	10,13 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 55.757,76	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
94443	15.1 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	R\$ 18.502,34	3,36 %	-		-		-		R\$ 18.502,34	100,00 %	-		-	
100381	15.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTAL ETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	R\$ 14.089,03	2,56 %	-		-		-		R\$ 14.089,03	100,00 %	-		-	
92539	15.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	R\$ 18.387,29	3,34 %	-		-		-		R\$ 18.387,29	100,00 %	-		-	
94219	15.4 CUMEIDEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	R\$ 2.109,74	0,38 %	-		-		-		R\$ 2.109,74	100,00 %	-		-	
94227	15.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	R\$ 2.669,36	0,48 %	-		-		-		R\$ 2.669,36	100,00 %	-		-	
16 CHAPISCO INTERNO		R\$ 3.534,83	0,64 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 1.767,42	50,00 %	R\$ 1.767,42	50,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
87879	16.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 2.375,08	0,43 %	-		-		R\$ 1.187,54	50,00 %	R\$ 1.187,54	50,00 %	-		-	
87882	16.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO), COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 1.159,75	0,21 %	-		-		R\$ 579,88	50,00 %	R\$ 579,88	50,00 %	-		-	
17 EMBOÇO E MASSA ÚNICA INTERNOS		R\$ 26.830,27	4,87 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 13.415,14	50,00 %	R\$ 13.415,14	50,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
87553	17.1 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 11.439,92	2,08 %	-		-		R\$ 5.719,96	50,00 %	R\$ 5.719,96	50,00 %	-		-	
104958	17.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 10.070,78	1,83 %	-		-		R\$ 5.035,39	50,00 %	R\$ 5.035,39	50,00 %	-		-	
90408	17.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 5.319,57	0,97 %	-		-		R\$ 2.659,79	50,00 %	R\$ 2.659,79	50,00 %	-		-	
18 CERÂMICAS INTERNAS (PISO E PAREDE)		R\$ 26.037,91	4,73 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 13.018,96	50,00 %	R\$ 13.018,96	50,00 %	-	0,00 %
87269	18.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	R\$ 4.619,85	0,84 %	-		-		-		R\$ 2.309,93	50,00 %	R\$ 2.309,93	50,00 %	-	
87263	18.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	R\$ 20.082,32	3,65 %	-		-		-		R\$ 10.041,16	50,00 %	R\$ 10.041,16	50,00 %	-	
88650	18.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	R\$ 1.335,74	0,24 %	-		-		-		R\$ 667,87	50,00 %	R\$ 667,87	50,00 %	-	
19 CHAPISCO EXTERNO		R\$ 1.684,89	0,31 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 1.684,89	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
87905	19.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 1.363,32	0,25 %	-		-		-		R\$ 1.363,32	100,00 %	-		-	
87882	19.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO), COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 321,57	0,06 %	-		-		-		R\$ 321,57	100,00 %	-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	20 MASSA ÚNICA EXTERNA	R\$ 20.645,76	3,75 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 20.645,76	100,00 %	-	0,00 %
104958	20.1 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 2.403,76	0,44 %	-		-		-		-		R\$ 2.403,76	100,00 %	-	
87244	20.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	R\$ 18.242,00	3,31 %	-		-		-		-		R\$ 18.242,00	100,00 %	-	
	21 PINTURA INTERNA	R\$ 8.518,69	1,55 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 8.518,69	100,00 %
88485	21.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 1.607,04	0,29 %	-		-		-		-		-		R\$ 1.607,04	100,00 %
88484	21.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 766,15	0,14 %	-		-		-		-		-		R\$ 766,15	100,00 %
104641	21.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 4.174,85	0,76 %	-		-		-		-		-		R\$ 4.174,85	100,00 %
104639	21.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 1.970,65	0,36 %	-		-		-		-		-		R\$ 1.970,65	100,00 %
	22 PINTURAS EXTERNAS	R\$ 1.531,01	0,28 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 1.531,01	100,00 %
88485	22.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 383,58	0,07 %	-		-		-		-		-		R\$ 383,58	100,00 %
104642	22.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 1.147,43	0,21 %	-		-		-		-		-		R\$ 1.147,43	100,00 %
	23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.155,76	1,84 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 10.155,76	100,00 %	-	0,00 %
93653	23.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 28,54	0,01 %	-		-		-		-		R\$ 28,54	100,00 %	-	
101876	23.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 93,29	0,02 %	-		-		-		-		R\$ 93,29	100,00 %	-	
93654	23.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 45,27	0,01 %	-		-		-		-		R\$ 45,27	100,00 %	-	
103782	23.4 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	R\$ 867,00	0,16 %	-		-		-		-		R\$ 867,00	100,00 %	-	
97610	23.5 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	R\$ 459,50	0,08 %	-		-		-		-		R\$ 459,50	100,00 %	-	
91953	23.6 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 241,68	0,04 %	-		-		-		-		R\$ 241,68	100,00 %	-	
92000	23.7 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 677,28	0,12 %	-		-		-		-		R\$ 677,28	100,00 %	-	
91996	23.8 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 283,74	0,05 %	-		-		-		-		R\$ 283,74	100,00 %	-	
91993	23.9 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 316,60	0,06 %	-		-		-		-		R\$ 316,60	100,00 %	-	
91941	23.10 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 239,36	0,04 %	-		-		-		-		R\$ 239,36	100,00 %	-	
91940	23.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 140,16	0,03 %	-		-		-		-		R\$ 140,16	100,00 %	-	
91939	23.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 202,55	0,04 %	-		-		-		-		R\$ 202,55	100,00 %	-	
91937	23.13 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 515,00	0,09 %	-		-		-		-		R\$ 515,00	100,00 %	-	
91924	23.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 688,56	0,13 %	-		-		-		-		R\$ 688,56	100,00 %	-	
91926	23.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.636,20	0,30 %	-		-		-		-		R\$ 1.636,20	100,00 %	-	
91928	23.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 552,10	0,10 %	-		-		-		-		R\$ 552,10	100,00 %	-	
101884	23.17 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 265,40	0,05 %	-		-		-		-		R\$ 265,40	100,00 %	-	
91854	23.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 748,50	0,14 %	-		-		-		-		R\$ 748,50	100,00 %	-	
91845	23.19 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.571,43	0,29 %	-		-		-		-		R\$ 1.571,43	100,00 %	-	
90447	23.20 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	R\$ 583,60	0,11 %	-		-		-		-		R\$ 583,60	100,00 %	-	
	24 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.750,12	0,32 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 1.750,12	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
90373	24.1 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 33,76	0,01 %	-		-		-		R\$ 33,76	100,00 %	-		-	
89408	24.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 45,20	0,01 %	-		-		-		R\$ 45,20	100,00 %	-		-	
89395	24.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 136,40	0,02 %	-		-		-		R\$ 136,40	100,00 %	-		-	
89383	24.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 34,48	0,01 %	-		-		-		R\$ 34,48	100,00 %	-		-	
89446	24.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 158,20	0,03 %	-		-		-		R\$ 158,20	100,00 %	-		-	
89356	24.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 927,19	0,17 %	-		-		-		R\$ 927,19	100,00 %	-		-	
89985	24.7 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 271,72	0,05 %	-		-		-		R\$ 271,72	100,00 %	-		-	
89987	24.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 143,17	0,03 %	-		-		-		R\$ 143,17	100,00 %	-		-	
	25 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 9.970,52	1,81 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 4.335,20	43,48 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 5.635,32	56,52 %

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
89724	25.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 53,84	0,01 %	-		-		R\$ 53,84	100,00 %	-		-		-	
89731	25.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 76,44	0,01 %	-		-		R\$ 76,44	100,00 %	-		-		-	
89744	25.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 70,64	0,01 %	-		-		R\$ 70,64	100,00 %	-		-		-	
89784	25.4 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 123,84	0,02 %	-		-		R\$ 123,84	100,00 %	-		-		-	
104345	25.5 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 219,52	0,04 %	-		-		R\$ 219,52	100,00 %	-		-		-	
104348	25.6 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	R\$ 28,72	0,01 %	-		-		R\$ 28,72	100,00 %	-		-		-	
89711	25.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 110,48	0,02 %	-		-		R\$ 110,48	100,00 %	-		-		-	
89712	25.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 69,96	0,01 %	-		-		R\$ 69,96	100,00 %	-		-		-	
89798	25.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	R\$ 96,60	0,02 %	-		-		R\$ 96,60	100,00 %	-		-		-	
89714	25.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 1.792,90	0,33 %	-		-		R\$ 1.792,90	100,00 %	-		-		-	
97902	25.11 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	R\$ 1.408,56	0,26 %	-		-		R\$ 1.408,56	100,00 %	-		-		-	
89707	25.12 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 237,72	0,04 %	-		-		R\$ 237,72	100,00 %	-		-		-	
104327	25.13 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 45,98	0,01 %	-		-		R\$ 45,98	100,00 %	-		-		-	
86931	25.14 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 2.660,00	0,48 %	-		-		-		-		-		R\$ 2.660,00	100,00 %
86939	25.15 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, "44 X 35" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	R\$ 2.396,40	0,44 %	-		-		-		-		-		R\$ 2.396,40	100,00 %
86906	25.16 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4"; PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	R\$ 578,92	0,11 %	-		-		-		-		-		R\$ 578,92	100,00 %
26 CALÇADA EXTERNA		R\$ 3.556,00	0,65 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 3.556,00	100,00 %
94275	26.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 1.385,00	0,25 %	-		-		-		-		-		R\$ 1.385,00	100,00 %
92397	26.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	R\$ 2.171,00	0,39 %	-		-		-		-		-		R\$ 2.171,00	100,00 %
REFORMA DA EMEI GENTE MIUDA		R\$ 145.842,91	26%												
27 FECHAMENTO SOLARIUM E PISOS		R\$ 76.797,27	13,95 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 76.797,27	100,00 %
COTAÇÃO 02	27.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42 MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	R\$ 3.824,83	0,69 %	-		-		-		-		-		R\$ 3.824,83	100,00 %
COMP. 02	27.2 FECHAMENTO DE VIDRO DOS SOLARIUMS (FIXO EMBAIXO E CORRER EM CIMA) - Ref. Comp. 102235 e 94570	R\$ 59.985,34	10,90 %	-		-		-		-		-		R\$ 59.985,34	100,00 %
COMP. 03	27.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA OU POLICARBONATO	R\$ 3.152,16	0,57 %	-		-		-		-		-		R\$ 3.152,16	100,00 %
92581	27.4 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	R\$ 3.367,44	0,61 %	-		-		-		-		-		R\$ 3.367,44	100,00 %
94449	27.5 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	R\$ 5.436,67	0,99 %	-		-		-		-		-		R\$ 5.436,67	100,00 %
88477	27.6 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 1.030,83	0,19 %	-		-		-		-		-		R\$ 1.030,83	100,00 %
28 DEMOLIÇÃO		R\$ 1.808,64	0,33 %	-	0,00 %	R\$ 1.808,64	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
97622	28.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 134,34	0,02 %	-		R\$ 134,34	100,00 %	-		-		-		-	
104789	28.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 1.674,30	0,30 %	-		R\$ 1.674,30	100,00 %	-		-		-		-	
29 MANUTENÇÃO DE REBOCOS, PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS (INCLUSIVE RESERVATÓRIO ÁGUA)		R\$ 25.276,52	4,59 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 25.276,52	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
104641	29.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 10.509,72	1,91 %	-		-		R\$ 10.509,72	100,00 %	-		-		-	
104639	29.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 6.320,63	1,15 %	-		-		R\$ 6.320,63	100,00 %	-		-		-	
102219	29.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	R\$ 1.800,86	0,33 %	-		-		R\$ 1.800,86	100,00 %	-		-		-	
104234	29.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VIOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	R\$ 1.803,90	0,33 %	-		-		R\$ 1.803,90	100,00 %	-		-		-	
100717	29.5 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	R\$ 1.379,10	0,25 %	-		-		R\$ 1.379,10	100,00 %	-		-		-	
100750	29.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 3.462,31	0,63 %	-		-		R\$ 3.462,31	100,00 %	-		-		-	
30 SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS		R\$ 24.844,95	4,51 %	-	0,00 %	R\$ 798,84	3,22 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 24.046,11	96,78 %	-	0,00 %
97645	30.1 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 695,69	0,13 %	-		R\$ 695,69	100,00 %	-		-		-		-	
97644	30.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 103,15	0,02 %	-		R\$ 103,15	100,00 %	-		-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 30.3 6 A 14 CM. SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 15.247,61	2,77 %	-		-		-		-		R\$ 15.247,61	100,00 %	-	
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM. VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM. SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 1.785,10	0,32 %	-		-		-		-		R\$ 1.785,10	100,00 %	-	
4917-I	30.5 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	R\$ 5.856,40	1,06 %	-		-		-		-		R\$ 5.856,40	100,00 %	-	
105812	30.6 GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	R\$ 1.157,00	0,21 %	-		-		-		-		R\$ 1.157,00	100,00 %	-	
31 MANUTENÇÃO E TROCA DE PISO SALA CRECHE III E PRE-ESCOLA		R\$ 12.717,13	2,31 %	-	0,00 %	R\$ 12.717,13	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
88477	31.1 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 2.555,99	0,46 %	-		R\$ 2.555,99	100,00 %	-		-		-		-	
87263	31.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	R\$ 9.488,04	1,72 %	-		R\$ 9.488,04	100,00 %	-		-		-		-	
88650	31.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	R\$ 673,10	0,12 %	-		R\$ 673,10	100,00 %	-		-		-		-	
32 MANUTENÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 661,80	0,12 %	R\$ 661,80	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
COMP. 04	32.1 MANUTENÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 661,80	0,12 %	R\$ 661,80	100,00 %	-		-		-		-		-	
33 MANUTENÇÕES DE CALHAS, TELHADOS E PLUVIAIS		R\$ 3.736,60	0,68 %	R\$ 3.736,60	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
COMP. 05	33.1 MANUTENÇÕES PLUVIAIS, CALHAS E COBERTURA	R\$ 3.736,60	0,68 %	R\$ 3.736,60	100,00 %	-		-		-		-		-	
TOTAIS		R\$ 550.566,12	100%	R\$ 79.785,70	14,49%	R\$ 79.702,64	14,48%	R\$ 104.390,22	18,96%	R\$ 91.463,70	16,61%	R\$ 95.594,99	17,36%	R\$ 99.753,06	18,12%
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 79.785,70	14,49%	R\$ 159.488,34	28,97%	R\$ 263.878,56	47,9%	R\$ 355.342,26	64,5%	R\$ 450.937,25	81,9%	R\$ 550.566,12	100,0%

IVANCA JANDREY BETTI
Arq. e Urbanista CAU A 955345

NAZARIO RUBI KUENTZER
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Herveiras