

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHO DA RUA JULIA DE CASTILHOS, INCLUINDO ENCAIXE LESTE							NÚCLEO DE ENGENHARIA		
Endereço da Obra: Ruas Julia de Castilhos - São Marcos / RS									
					ETAPAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	Orçamento	Dados	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	Total	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$18.336,60	valor	4.584,15	4.584,15	4.584,15	4.584,15	R\$ 18.336,60	
			perc.	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
2.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$9.080,21	valor	3.178,07	2.270,05	2.270,05	1.362,03	R\$ 9.080,21	
			perc.	35,00%	25,00%	25,00%	15,00%	100,00%	
3.	TERRAPLENAGEM	R\$25.111,39	valor	7.533,42	17.577,97	0,00	0,00	R\$ 25.111,39	
			perc.	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
4.	DRENAGEM	R\$183.963,89	valor	110.378,33	73.585,56	0,00	0,00	R\$ 183.963,89	
			perc.	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
5.	PAVIMENTAÇÃO	R\$276.106,66	valor	0,00	13.805,33	193.274,66	69.026,67	R\$ 276.106,66	
			perc.	0,00%	5,00%	70,00%	25,00%	100,00%	
6.	SINALIZAÇÃO	R\$13.872,32	valor	0,00	0,00	0,00	13.872,32	R\$ 13.872,32	
			perc.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$13.736,20	valor	0,00	8.241,72	3.434,05	2.060,43	R\$ 13.736,20	
			perc.	0,00%	60,00%	25,00%	15,00%	100,00%	
8.	ARBORIZAÇÃO	R\$2.407,38	valor	0,00	0,00	0,00	2.407,38	R\$ 2.407,38	
			perc.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
TOTAL MENSAL			valor	125.673,97	120.064,78	203.562,91	93.312,98	542.614,65	
			perc.	23,16%	22,13%	37,52%	17,20%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO		R\$542.614,65	valor	125.673,97	245.738,76	449.301,67	542.614,65		
			perc.	23,16%	45,29%	82,80%	100,00%		
São Marcos, 15 de julho de 2026.									
ANIDRIA GABRIELA MARCON Engenheira Civil - CREA/RS 174.673 Matrícula n.º 60.283									