



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META 1: Reconstrução de 70 metros da via Estrada Linha Capanema, com implantação de contenção em gabião, com 70,00 m de extensão, 3,0 m de altura e 3,00 m de largura

Referência: SINAPI RS 01/2026 não desonerado e SICRO RS 10/2025

	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1. Administração local					
Físico		38,684%	35,771%	25,545%	100,000%
Financeiro	R\$ 10.894,80	R\$ 4.214,58	R\$ 3.897,16	R\$ 2.783,06	R\$ 10.894,80
2. Mobilização de equipamentos					
Físico		100%			100,000%
Financeiro	R\$ 3.740,80	R\$ 3.740,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.740,80
3. Serviços iniciais					
Físico		70%	15%	15%	100,000%
Financeiro	R\$ 4.871,97	R\$ 3.410,38	R\$ 730,80	R\$ 730,80	R\$ 4.871,97
4. Canteiro de Obras					
Físico		33,333%	33,333%	33,333%	100,000%
Financeiro	R\$ 7.071,82	R\$ 2.357,27	R\$ 2.357,27	R\$ 2.357,27	R\$ 7.071,82
5. Corte e aterro					
Físico		100%			100,000%
Financeiro	R\$ 91.797,54	R\$ 91.797,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.797,54
6. Conformação de talude					
Físico		100%			100,000%
Financeiro	R\$ 5.352,88	R\$ 5.352,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.352,88
7. Contenção de talude - extensão 70 m					
Físico		30%	50%	20%	100,000%
Financeiro	R\$ 429.201,30	R\$ 128.760,39	R\$ 214.600,65	R\$ 85.840,26	R\$ 429.201,30
8. Drenagem					
Físico				100%	100,000%
Financeiro	R\$ 24.741,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.741,13	R\$ 24.741,13
9. Reconstrução da estrada - extensão 50 metros					
Físico				100%	100,000%
Financeiro	R\$ 38.046,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.046,76	R\$ 38.046,76
10. Desmobilização de equipamentos					
Físico				100%	100,000%
Financeiro	R\$ 3.740,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.740,80	R\$ 3.740,80
TOTAL	100,00%	38,684%	35,771%	25,545%	100,000%
	R\$ 619.459,80	R\$ 239.633,84	R\$ 221.585,88	R\$ 158.240,08	R\$ 619.459,80

Santa Tereza, 12 de março de 2026

CRISTIANO
FUGALI:99816458004

Assinado de forma digital por
CRISTIANO FUGALI:99816458004
Dados: 2026.09.03 08:41:06 -03'00'

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa Tereza

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KATHIA
BENEDETTI:88478459049

Assinado de forma digital por
KATHIA BENEDETTI:88478459049
Dados: 2026.09.03 08:41:35 -03'00'

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta 3: Reconstrução de 80,00 metros da via Estrada Linha Capanema, com implantação de contenção em gabião com 40,00 m de extensão, 3,00 m de altura e 3,00 m de largura.

Referência: SINAPI RS 01/2026 não desonerado e SICRO RS 10/2025

	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1. Administração local					
Físico		33,257%	33,336%	33,407%	100,000%
Financeiro	R\$ 10.225,92	R\$ 3.400,85	R\$ 3.408,89	R\$ 3.416,18	R\$ 10.225,92
2. Mobilização de equipamentos					
Físico		100%			100,000%
Financeiro	R\$ 3.740,80	R\$ 3.740,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.740,80
3. Serviços iniciais					
Físico		70%	15%	15%	100,000%
Financeiro	R\$ 4.871,97	R\$ 3.410,38	R\$ 730,80	R\$ 730,80	R\$ 4.871,97
4. Canteiro de Obras					
Físico		33,333%	33,333%	33,333%	100,000%
Financeiro	R\$ 7.517,02	R\$ 2.505,67	R\$ 2.505,67	R\$ 2.505,67	R\$ 7.517,02
5. Corte e aterro					
Físico		100%			100,000%
Financeiro	R\$ 52.433,71	R\$ 52.433,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.433,71
6. Conformação de talude					
Físico		100%			100,000%
Financeiro	R\$ 10.705,76	R\$ 10.705,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.705,76
7. Contenção de talude - extensão 40 m					
Físico		30%	50%	20%	100,000%
Financeiro	R\$ 349.902,10	R\$ 104.970,63	R\$ 174.951,05	R\$ 69.980,42	R\$ 349.902,10
8. Drenagem					
Físico				100%	100,000%
Financeiro	R\$ 58.350,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.350,95	R\$ 58.350,95
9. Reconstrução da estrada - extensão 80 metros					
Físico				100%	100,000%
Financeiro	R\$ 43.260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.260,00	R\$ 43.260,00
10. Desmobilização de equipamentos					
Físico				100%	100,000%
Financeiro	R\$ 3.740,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.740,80	R\$ 3.740,80
TOTAL	100,00%	33,257%	33,336%	33,407%	100,000%
	R\$ 544.749,03	R\$ 181.167,80	R\$ 181.596,41	R\$ 181.984,82	R\$ 544.749,03

Santa Tereza, 27 de fevereiro de 2026

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa Tereza

CRISTIANO
FUGALI:9981645
8004

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KATHIA
BENEDETTI:88478459049

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta 4: Reconstrução de 60 metros da via Estrada Linha Capanema, com implantação de contenção em gabião no talude inferior extensão de 40 m, 3,00 de altura e 3,00 de largura

Referência: SINAPI RS 01/2026 não desonerado e SICRO RS 10/2025

	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1. Administração local					
Físico		19,601%	54,341%	26,058%	100,000%
Financeiro	R\$ 16.361,47	R\$ 3.207,08	R\$ 8.890,98	R\$ 4.263,41	R\$ 16.361,47
2. Mobilização de equipamentos					
Físico		100%			100,000%
Financeiro	R\$ 3.740,80	R\$ 3.740,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.740,80
3. Serviços iniciais					
Físico		70%	15%	15%	100,000%
Financeiro	R\$ 5.023,47	R\$ 3.516,43	R\$ 753,52	R\$ 753,52	R\$ 5.023,47
4. Canteiro de Obras					
Físico		33,333%	33,333%	33,333%	100,000%
Financeiro	R\$ 8.859,02	R\$ 2.953,01	R\$ 2.953,01	R\$ 2.953,01	R\$ 8.859,02
5. Corte e aterro					
Físico		100%			100,000%
Financeiro	R\$ 28.731,53	R\$ 28.731,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.731,53
6. Conformação de talude					
Físico		100%			100,000%
Financeiro	R\$ 21.411,52	R\$ 21.411,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.411,52
7. Contenção - Gabião inferior L= 40 m, h= 3 m, base= 3 m					
Físico		10%	70%	20%	100,000%
Financeiro	R\$ 386.996,30	R\$ 38.699,63	R\$ 270.897,41	R\$ 77.399,26	R\$ 386.996,30
8. Drenagem					
Físico				100%	100,000%
Financeiro	R\$ 14.386,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.386,92	R\$ 14.386,92
9. Reconstrução da estrada - extensão 60 metros, largura 7 m					
Físico				100%	100,000%
Financeiro	R\$ 32.445,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.445,00	R\$ 32.445,00
10. Desmobilização de equipamentos					
Físico				100%	100,000%
Financeiro	R\$ 3.740,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.740,80	R\$ 3.740,80
TOTAL	100,00%	19,601%	54,341%	26,058%	100,000%
	R\$ 521.696,83	R\$ 102.260,00	R\$ 283.494,91	R\$ 135.941,92	R\$ 521.696,83

Santa Tereza, 12 de março de 2026

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa Tereza

CRISTIANO
FUGALI:99816458
004

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

Assinado de forma digital por
CRISTIANO
FUGALI:99816458004
Dados: 2026.09.03 08:42:47
-03'00'

KATHIA
BENEDETTI:884784
59049

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849

Assinado de forma digital por
KATHIA
BENEDETTI:88478459049
Dados: 2026.09.03 08:43:01
-03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta 5: Reconstrução de 25 metros da via Estrada Linha Capanema, com implantação de contenção em gabião 15 de extensão, 4,00 m de altura e 3,00 m de largura e com viga de concreto com extensão de 15 m.

Referência: SINAPI RS 01/2026 não desonerado e SICRO RS 10/2025

	TOTAL	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	TOTAL
1. Administração local						
Físico		22,330%	27,836%	28,155%	21,679%	100,000%
Financeiro	R\$ 12.037,74	R\$ 2.688,09	R\$ 3.350,78	R\$ 3.389,27	R\$ 2.609,61	R\$ 12.037,74
2. Mobilização de equipamentos						
Físico		100%				100,000%
Financeiro	R\$ 3.740,80	R\$ 3.740,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.740,80
3. Serviços iniciais						
Físico		70%	10%	10%	10%	100,000%
Financeiro	R\$ 4.871,97	R\$ 3.410,38	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 487,20	R\$ 4.871,97
4. Canteiro de Obras						
Físico		25,000%	25,000%	25,000%	25,000%	100,000%
Financeiro	R\$ 8.407,42	R\$ 2.101,86	R\$ 2.101,86	R\$ 2.101,86	R\$ 2.101,86	R\$ 8.407,42
5. Caminho de serviço						
Físico		100%				100,000%
Financeiro	R\$ 30.525,36	R\$ 30.525,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.525,36
6. Corte e aterro						
Físico		60%	10%	30%		100,000%
Financeiro	R\$ 21.068,96	R\$ 12.641,38	R\$ 2.106,90	R\$ 6.320,69	R\$ -	R\$ 21.068,96
7. Conformação de talude						
Físico		100%				100,000%
Financeiro	R\$ 8.029,32	R\$ 8.029,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.029,32
8. Contenção - gabião inferior L= 15 m, h= 4 m, base= 3 m						
Físico		10%	50%	40%		100,000%
Financeiro	R\$ 188.240,63	R\$ 18.824,06	R\$ 94.120,32	R\$ 75.296,25	R\$ -	R\$ 188.240,63
9. Viga de contenção em concreto armado						
Físico				30%	70%	100,000%
Financeiro	R\$ 52.484,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.745,35	R\$ 36.739,14	R\$ 52.484,49
10. Drenagem						
Físico					100%	100,000%
Financeiro	R\$ 20.371,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.371,16	R\$ 20.371,16
11. Reconstrução da via - extensão 25 m						
Físico					100%	100,000%
Financeiro	R\$ 13.518,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.518,75	R\$ 13.518,75
12. Desmobilização de equipamentos						
Físico			0%	0%	100%	100,000%
Financeiro	R\$ 3.740,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.740,80	R\$ 3.740,80
TOTAL	100,00%	22,330%	27,836%	28,155%	21,679%	100,000%
	R\$ 367.037,40	R\$ 81.961,24	R\$ 102.167,04	R\$ 103.340,60	R\$ 79.568,52	R\$ 367.037,40

Santa Tereza, 12 de março de 2026

CRISTIANO
FUGALI:99816458004

Assinado de forma digital por
CRISTIANO FUGALI:99816458004
Dados: 2026.09.03 09:02:38 -03'00'

KATHIA
BENEDETTI:88478459049

Assinado de forma digital por
KATHIA BENEDETTI:88478459049
Dados: 2026.09.03 09:03:53 -03'00'

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa Tereza

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE GABIÃO NA PRAÇA DO PORTO

PROGETTARE

ENGENHARIA E ASSESSORIA

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL	
CONSTRUÇÃO DE MURO DE GABIÃO NA PRAÇA DO PORTO								
1. Administração local								
Físico			13,646%	29,619%	36,756%	19,979%	100%	
Financeiro	R\$ 67.588,20	R\$ 9.223,01	R\$ 20.018,79	R\$ 24.842,98	R\$ 13.503,42	R\$ 67.588,20		
2. Mobilização de equipamentos								
Físico			100%				100%	
Financeiro	R\$ 1.480,48	R\$ 1.480,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.480,48		
3. Serviços iniciais								
Físico			100%				100%	
Financeiro	R\$ 3.753,65	R\$ 3.753,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.753,65		
4. Canteiro de Obras								
Físico			25%	25%	25%	25%	100%	
Financeiro	R\$ 43.281,94	R\$ 10.820,49	R\$ 10.820,49	R\$ 10.820,49	R\$ 10.820,49	R\$ 43.281,94		
5. Corte e conformação de talude								
Físico			40%	40%	20%	0%	100%	
Financeiro	R\$ 76.835,79	R\$ 30.734,32	R\$ 30.734,32	R\$ 15.367,16	R\$ -	R\$ 76.835,79		
6. Restabelecimento de talude com gabiões								
Físico			10%	30%	40%	20%	100%	
Financeiro	R\$ 862.120,96	R\$ 86.212,10	R\$ 258.636,29	R\$ 344.848,38	R\$ 172.424,19	R\$ 862.120,96		
7. Reaterro atrás do muro de gabião sem aproveitamento do material de corte, devido à baixa coesão								
Físico			20%	30%	30%	20%	100%	
Financeiro	R\$ 85.819,05	R\$ 17.163,81	R\$ 25.745,72	R\$ 25.745,72	R\$ 17.163,81	R\$ 85.819,05		
8. Drenagem								
Físico					30%	70%	100%	
Financeiro	R\$ 25.667,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.700,38	R\$ 17.967,56	R\$ 25.667,94		
9. Desmobilização								
Físico						100%	100%	
Financeiro	R\$ 1.480,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.480,48	R\$ 1.480,48		
TOTAL			R\$ 1.168.028,49	R\$ 159.387,85	R\$ 345.955,59	R\$ 429.325,11	R\$ 233.359,94	R\$ 1.168.028,49

Santa Tereza, 23 de fevereiro de 2026.

CRISTIANO
FUGALI:9981645800
4

Assinado de forma digital por
CRISTIANO FUGALI:99816458004
Dados: 2026.09.03 09:19:44 -03'00'

CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549

KATHIA
BENEDETTI:884784590
49

Assinado de forma digital por
KATHIA BENEDETTI:88478459049
Dados: 2026.09.03 09:19:59 -03'00'

KÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa Tereza