

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI GENTE MIUDA			H HOODA ARQUITETURA E ENGENHARIA													
ÁREA: Ampliação: 177,00 m²; Reforma 680,65 m² = TOTAL: 857,65 m²																
ENDEREÇO: RUA EMÍLIO SCHENKEL Nº 518																
DATA: set/26																
ITEM	DESCRIÇÃO		TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6	
SINAPI					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
AMPLIAÇÃO DA EMEI GENTE MIUDA			R\$ 414.964,61	74%	R\$ 18.499,78	4,46 %	R\$ 5.563,61	1,34 %	R\$ 5.563,61	1,34 %	R\$ 5.563,61	1,34 %	R\$ 5.563,61	1,34 %	R\$ 4.909,07	1,18 %
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			R\$ 7.837,98	1,40 %	R\$ 1.332,46	17,00 %	R\$ 1.332,46	17,00 %	R\$ 1.332,46	17,00 %	R\$ 1.332,46	17,00 %	R\$ 1.332,46	17,00 %	R\$ 1.175,70	15,00 %
COMP. 01	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.837,98	1,40 %	R\$ 1.332,46	17,00 %	R\$ 1.332,46	17,00 %	R\$ 1.332,46	17,00 %	R\$ 1.332,46	17,00 %	R\$ 1.332,46	17,00 %	R\$ 1.175,70	15,00 %
2 CANTEIRO DE OBRAS			R\$ 29.987,27	5,37 %	R\$ 15.834,86	52,81 %	R\$ 2.898,69	9,67 %	R\$ 2.898,69	9,67 %	R\$ 2.898,69	9,67 %	R\$ 2.898,69	9,67 %	R\$ 2.557,67	8,53 %
103689	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 717,65	0,13 %	R\$ 717,65	100,00 %	-		-		-		-		-	
98459	2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	R\$ 12.218,52	2,19 %	R\$ 12.218,52	100,00 %	-		-		-		-		-	
10779-I	2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	R\$ 10.492,98	1,88 %	R\$ 1.783,81	17,00 %	R\$ 1.783,81	17,00 %	R\$ 1.783,81	17,00 %	R\$ 1.783,81	17,00 %	R\$ 1.783,81	17,00 %	R\$ 1.573,95	15,00 %
10776-I	2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	R\$ 6.558,12	1,18 %	R\$ 1.114,88	17,00 %	R\$ 1.114,88	17,00 %	R\$ 1.114,88	17,00 %	R\$ 1.114,88	17,00 %	R\$ 1.114,88	17,00 %	R\$ 983,72	15,00 %
3 LOCAÇÃO DE OBRA			R\$ 4.608,05	0,83 %	R\$ 4.608,05	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
99059	3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	R\$ 4.608,05	0,83 %	R\$ 4.608,05	100,00 %	-		-		-		-		-	
4 FUNDAÇÃO ESTACAS			R\$ 26.117,28	4,68 %	R\$ 26.117,28	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
101175	4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	R\$ 26.117,28	4,68 %	R\$ 26.117,28	100,00 %	-		-		-		-		-	
5 VIGAS BALDRAME			R\$ 24.839,82	4,45 %	R\$ 24.839,82	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
96527	5.1	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	R\$ 3.054,07	0,55 %	R\$ 3.054,07	100,00 %	-		-		-		-		-	
96536	5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	R\$ 6.912,25	1,24 %	R\$ 6.912,25	100,00 %	-		-		-		-		-	
92762	5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 1.569,28	0,28 %	R\$ 1.569,28	100,00 %	-		-		-		-		-	
92763	5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 2.042,07	0,37 %	R\$ 2.042,07	100,00 %	-		-		-		-		-	
92759	5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 1.959,93	0,35 %	R\$ 1.959,93	100,00 %	-		-		-		-		-	
96557	5.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 8.917,46	1,60 %	R\$ 8.917,46	100,00 %	-		-		-		-		-	
104737	5.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	R\$ 384,76	0,07 %	R\$ 384,76	100,00 %	-		-		-		-		-	
6 IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME			R\$ 3.572,24	0,64 %	R\$ 3.572,24	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
98546	6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (0,2+0,2+0,2 x (104,05m ext.) = 62,43 m²)	R\$ 3.572,24	0,64 %	R\$ 3.572,24	100,00 %	-		-		-		-		-	
7 PISO E CONTRAPISO			R\$ 13.821,42	2,48 %	-	0,00 %	R\$ 13.821,42	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
97084	7.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	R\$ 140,85	0,03 %	-		R\$ 140,85	100,00 %	-		-		-		-	
96622	7.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "5 CM". AF_01/2024	R\$ 1.759,89	0,32 %	-		R\$ 1.759,89	100,00 %	-		-		-		-	
100324	7.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_01/2024	R\$ 2.973,11	0,53 %	-		R\$ 2.973,11	100,00 %	-		-		-		-	
87690	7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA SCM. AF_07/2021	R\$ 8.947,57	1,60 %	-		R\$ 8.947,57	100,00 %	-		-		-		-	
8 SUPRAESTRUTURA - PILARES			R\$ 7.991,03	1,43 %	-	0,00 %	R\$ 7.991,03	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92423	8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 3.964,13	0,71 %	-		R\$ 3.964,13	100,00 %	-		-		-		-	
92759	8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 545,16	0,10 %	-		R\$ 545,16	100,00 %	-		-		-		-	
92762	8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 1.906,43	0,34 %	-		R\$ 1.906,43	100,00 %	-		-		-		-	
103672	8.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	R\$ 1.575,31	0,28 %	-		R\$ 1.575,31	100,00 %	-		-		-		-	
9 SUPRAESTRUTURA - VIGAS SUPERIORES			R\$ 12.446,79	2,23 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 12.446,79	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
92479	9.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 4.437,12	0,79 %	-		-		R\$ 4.437,12	100,00 %	-		-		-	
92759	9.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 1.213,73	0,22 %	-		-		R\$ 1.213,73	100,00 %	-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
92762	9.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 3.048,45	0,55 %	-		-		R\$ 3.048,45	100,00 %	-		-		-	
103674	9.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPa. PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	R\$ 3.747,49	0,67 %	-		-		R\$ 3.747,49	100,00 %	-		-		-	
10 SUPRAESTRUTURA - LAJE		R\$ 41.908,81	7,51 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 41.908,81	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
101964	10.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	R\$ 41.908,81	7,51 %	-		-		R\$ 41.908,81	100,00 %	-		-		-	
11 ALVENARIAS		R\$ 42.715,21	7,65 %	-	0,00 %	R\$ 42.715,21	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
103324	11.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 42.715,21	7,65 %	-		R\$ 42.715,21	100,00 %	-		-		-		-	
12 VERGAS E CONTRAVERGAS		R\$ 1.054,07	0,19 %	-	0,00 %	R\$ 1.054,07	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
105024	12.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	R\$ 703,76	0,13 %	-		R\$ 703,76	100,00 %	-		-		-		-	
105030	12.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	R\$ 350,31	0,06 %	-		R\$ 350,31	100,00 %	-		-		-		-	
13 DIVISÓRIAS LEVES BANHEIROS		R\$ 1.689,72	0,30 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 1.689,72	100,00 %	-	0,00 %
COTAÇÃO 01	13.1 DIVISÓRIAS EM PVC ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA	R\$ 1.689,72	0,30 %	-		-		-		-		R\$ 1.689,72	100,00 %	-	
14 ESQUADRIAS ALUMÍNIO		R\$ 23.332,23	4,18 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 23.332,23	100,00 %	-	0,00 %
94572	14.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 9.273,97	1,66 %	-		-		-		-		R\$ 9.273,97	100,00 %	-	
94569	14.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 2.110,88	0,38 %	-		-		-		-		R\$ 2.110,88	100,00 %	-	
4917-1	14.3 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA (0,80x2,10 m), 6 portas	R\$ 6.883,63	1,23 %	-		-		-		-		R\$ 6.883,63	100,00 %	-	
105812	14.4 GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	R\$ 1.266,60	0,23 %	-		-		-		-		R\$ 1.266,60	100,00 %	-	
4914-1	14.5 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA (0,60x1,60 m), 6 portas	R\$ 3.797,15	0,68 %	-		-		-		-		R\$ 3.797,15	100,00 %	-	
15 COBERTURA E PROTEÇÕES		R\$ 65.109,17	11,67 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 65.109,17	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
94443	15.1 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	R\$ 24.395,20	4,37 %	-		-		-		R\$ 24.395,20	100,00 %	-		-	
100381	15.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTAL ETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	R\$ 14.829,93	2,66 %	-		-		-		R\$ 14.829,93	100,00 %	-		-	
92539	15.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	R\$ 20.762,66	3,72 %	-		-		-		R\$ 20.762,66	100,00 %	-		-	
94219	15.4 CUMEIDEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	R\$ 2.357,77	0,42 %	-		-		-		R\$ 2.357,77	100,00 %	-		-	
94227	15.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	R\$ 2.763,61	0,50 %	-		-		-		R\$ 2.763,61	100,00 %	-		-	
16 CHAPISCO INTERNO		R\$ 3.597,56	0,64 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 1.439,02	40,00 %	R\$ 2.158,54	60,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
87879	16.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 2.479,93	0,44 %	-		-		R\$ 991,97	40,00 %	R\$ 1.487,96	60,00 %	-		-	
87882	16.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 1.117,63	0,20 %	-		-		R\$ 447,05	40,00 %	R\$ 670,58	60,00 %	-		-	
17 EMBOÇO E MASSA ÚNICA INTERNOS		R\$ 17.983,01	3,22 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 7.193,21	40,00 %	R\$ 10.789,80	60,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
87553	17.1 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 1.715,37	0,31 %	-		-		R\$ 686,15	40,00 %	R\$ 1.029,22	60,00 %	-		-	
104958	17.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 10.592,64	1,90 %	-		-		R\$ 4.237,06	40,00 %	R\$ 6.355,58	60,00 %	-		-	
90408	17.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 5.675,00	1,02 %	-		-		R\$ 2.270,00	40,00 %	R\$ 3.405,00	60,00 %	-		-	
18 CERÂMICAS INTERNAS (PISO E PAREDE)		R\$ 25.852,86	4,63 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 10.341,15	40,00 %	R\$ 15.511,71	60,00 %	-	0,00 %
87269	18.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	R\$ 4.705,15	0,84 %	-		-		-		R\$ 1.882,06	40,00 %	R\$ 2.823,09	60,00 %	-	
87263	18.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	R\$ 19.811,97	3,55 %	-		-		-		R\$ 7.924,79	40,00 %	R\$ 11.887,18	60,00 %	-	
88650	18.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	R\$ 1.335,74	0,24 %	-		-		-		R\$ 534,30	40,00 %	R\$ 801,44	60,00 %	-	
19 CHAPISCO EXTERNO		R\$ 1.775,23	0,32 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 1.775,23	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
87905	19.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 1.465,34	0,26 %	-		-		-		R\$ 1.465,34	100,00 %	-		-	
87882	19.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 309,89	0,06 %	-		-		-		R\$ 309,89	100,00 %	-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	20 MASSA ÚNICA EXTERNA	R\$ 20.506,81	3,67 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 20.506,81	100,00 %	-	0,00 %
104958	20.1 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	R\$ 2.528,31	0,45 %	-		-		-		-		R\$ 2.528,31	100,00 %	-	
87244	20.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	R\$ 17.978,50	3,22 %	-		-		-		-		R\$ 17.978,50	100,00 %	-	
	21 PINTURA INTERNA	R\$ 9.022,58	1,62 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 9.022,58	100,00 %
88485	21.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 1.755,65	0,31 %	-		-		-		-		-		R\$ 1.755,65	100,00 %
88484	21.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 839,86	0,15 %	-		-		-		-		-		R\$ 839,86	100,00 %
104641	21.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 4.351,10	0,78 %	-		-		-		-		-		R\$ 4.351,10	100,00 %
104639	21.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 2.075,97	0,37 %	-		-		-		-		-		R\$ 2.075,97	100,00 %
	22 PINTURAS EXTERNAS	R\$ 1.531,01	0,27 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 1.531,01	100,00 %
88485	22.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 383,58	0,07 %	-		-		-		-		-		R\$ 383,58	100,00 %
104642	22.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 1.147,43	0,21 %	-		-		-		-		-		R\$ 1.147,43	100,00 %
	23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.832,01	1,94 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 10.832,01	100,00 %	-	0,00 %
93653	23.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 26,06	0,00 %	-		-		-		-		R\$ 26,06	100,00 %	-	
101876	23.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 147,84	0,03 %	-		-		-		-		R\$ 147,84	100,00 %	-	
93654	23.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 39,09	0,01 %	-		-		-		-		R\$ 39,09	100,00 %	-	
103782	23.4 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	R\$ 901,75	0,16 %	-		-		-		-		R\$ 901,75	100,00 %	-	
97610	23.5 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	R\$ 467,25	0,08 %	-		-		-		-		R\$ 467,25	100,00 %	-	
91953	23.6 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 252,72	0,05 %	-		-		-		-		R\$ 252,72	100,00 %	-	
92000	23.7 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 707,52	0,13 %	-		-		-		-		R\$ 707,52	100,00 %	-	
91996	23.8 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 297,66	0,05 %	-		-		-		-		R\$ 297,66	100,00 %	-	
91993	23.9 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 333,45	0,06 %	-		-		-		-		R\$ 333,45	100,00 %	-	
91941	23.10 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 260,16	0,05 %	-		-		-		-		R\$ 260,16	100,00 %	-	
91940	23.11 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 152,28	0,03 %	-		-		-		-		R\$ 152,28	100,00 %	-	
91939	23.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 220,05	0,04 %	-		-		-		-		R\$ 220,05	100,00 %	-	
91937	23.13 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 558,25	0,10 %	-		-		-		-		R\$ 558,25	100,00 %	-	
91924	23.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 777,16	0,14 %	-		-		-		-		R\$ 777,16	100,00 %	-	
91926	23.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.857,39	0,33 %	-		-		-		-		R\$ 1.857,39	100,00 %	-	
91928	23.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 626,92	0,11 %	-		-		-		-		R\$ 626,92	100,00 %	-	
101884	23.17 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$ 306,40	0,05 %	-		-		-		-		R\$ 306,40	100,00 %	-	
91854	23.18 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 760,80	0,14 %	-		-		-		-		R\$ 760,80	100,00 %	-	
91845	23.19 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.510,94	0,27 %	-		-		-		-		R\$ 1.510,94	100,00 %	-	
90447	23.20 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	R\$ 628,32	0,11 %	-		-		-		-		R\$ 628,32	100,00 %	-	
	24 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.943,44	0,35 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 1.943,44	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
90373	24.1 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 37,28	0,01 %	-		-		-		R\$ 37,28	100,00 %	-		-	
89408	24.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 49,44	0,01 %	-		-		-		R\$ 49,44	100,00 %	-		-	
89395	24.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 149,12	0,03 %	-		-		-		R\$ 149,12	100,00 %	-		-	
89383	24.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 37,84	0,01 %	-		-		-		R\$ 37,84	100,00 %	-		-	
89446	24.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 176,74	0,03 %	-		-		-		R\$ 176,74	100,00 %	-		-	
89356	24.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 1.012,48	0,18 %	-		-		-		R\$ 1.012,48	100,00 %	-		-	
89985	24.7 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 314,66	0,06 %	-		-		-		R\$ 314,66	100,00 %	-		-	
89987	24.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$ 165,88	0,03 %	-		-		-		R\$ 165,88	100,00 %	-		-	
	25 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 11.213,51	2,01 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 4.930,27	43,97 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 6.283,24	56,03 %

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
89724	25.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 60,36	0,01 %	-		-		R\$ 60,36	100,00 %	-		-		-	
89731	25.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 82,72	0,01 %	-		-		R\$ 82,72	100,00 %	-		-		-	
89744	25.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 77,64	0,01 %	-		-		R\$ 77,64	100,00 %	-		-		-	
89784	25.4 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 136,28	0,02 %	-		-		R\$ 136,28	100,00 %	-		-		-	
104345	25.5 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 247,20	0,04 %	-		-		R\$ 247,20	100,00 %	-		-		-	
104348	25.6 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	R\$ 34,84	0,01 %	-		-		R\$ 34,84	100,00 %	-		-		-	
89711	25.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 125,16	0,02 %	-		-		R\$ 125,16	100,00 %	-		-		-	
89712	25.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 80,26	0,01 %	-		-		R\$ 80,26	100,00 %	-		-		-	
89798	25.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	R\$ 117,10	0,02 %	-		-		R\$ 117,10	100,00 %	-		-		-	
89714	25.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 2.055,65	0,37 %	-		-		R\$ 2.055,65	100,00 %	-		-		-	
97902	25.11 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	R\$ 1.537,74	0,28 %	-		-		R\$ 1.537,74	100,00 %	-		-		-	
89707	25.12 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 313,80	0,06 %	-		-		R\$ 313,80	100,00 %	-		-		-	
104327	25.13 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$ 61,52	0,01 %	-		-		R\$ 61,52	100,00 %	-		-		-	
86931	25.14 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 2.983,36	0,53 %	-		-		-		-		-		R\$ 2.983,36	100,00 %
86939	25.15 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, "44 X 35" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	R\$ 2.560,04	0,46 %	-		-		-		-		-		R\$ 2.560,04	100,00 %
86906	25.16 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4"; PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	R\$ 739,84	0,13 %	-		-		-		-		-		R\$ 739,84	100,00 %
26 CALÇADA EXTERNA		R\$ 3.675,50	0,66 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 3.675,50	100,00 %
94275	26.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 1.456,50	0,26 %	-		-		-		-		-		R\$ 1.456,50	100,00 %
92397	26.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	R\$ 2.219,00	0,40 %	-		-		-		-		-		R\$ 2.219,00	100,00 %
REFORMA DA EMEI GENTE MIUDA		R\$ 143.169,19	26%												
27 FECHAMENTO SOLARIUM E PISOS		R\$ 73.514,68	13,17 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 73.514,68	100,00 %
COTAÇÃO 02	27.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42 MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	R\$ 3.824,83	0,69 %	-		-		-		-		-		R\$ 3.824,83	100,00 %
COMP. 02	27.2 FECHAMENTO DE VIDRO DOS SOLARIUMS (FIXO EMBAIXO E CORRER EM CIMA) - Ref. Comp. 102235 e 94570	R\$ 57.894,17	10,37 %	-		-		-		-		-		R\$ 57.894,17	100,00 %
COMP. 03	27.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA OU POLICARBONATO	R\$ 3.070,00	0,55 %	-		-		-		-		-		R\$ 3.070,00	100,00 %
92581	27.4 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	R\$ 3.695,60	0,66 %	-		-		-		-		-		R\$ 3.695,60	100,00 %
94449	27.5 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	R\$ 3.875,56	0,69 %	-		-		-		-		-		R\$ 3.875,56	100,00 %
88477	27.6 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 1.154,52	0,21 %	-		-		-		-		-		R\$ 1.154,52	100,00 %
28 DEMOLIÇÃO		R\$ 2.006,54	0,36 %	-	0,00 %	R\$ 2.006,54	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
97622	28.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 149,05	0,03 %	-		R\$ 149,05	100,00 %	-		-		-		-	
104789	28.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 1.857,49	0,33 %	-		R\$ 1.857,49	100,00 %	-		-		-		-	
29 MANUTENÇÃO DE REBOCOS, PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS (INCLUSIVE RESERVATÓRIO ÁGUA)		R\$ 26.753,47	4,79 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 26.753,47	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
104641	29.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	R\$ 10.953,43	1,96 %	-		-		R\$ 10.953,43	100,00 %	-		-		-	
104639	29.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	R\$ 6.658,41	1,19 %	-		-		R\$ 6.658,41	100,00 %	-		-		-	
102219	29.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	R\$ 1.935,84	0,35 %	-		-		R\$ 1.935,84	100,00 %	-		-		-	
104234	29.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VIOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	R\$ 1.955,80	0,35 %	-		-		R\$ 1.955,80	100,00 %	-		-		-	
100717	29.5 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	R\$ 1.489,92	0,27 %	-		-		R\$ 1.489,92	100,00 %	-		-		-	
100750	29.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 3.760,07	0,67 %	-		-		R\$ 3.760,07	100,00 %	-		-		-	
30 SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS		R\$ 23.157,91	4,15 %	-	0,00 %	R\$ 886,21	3,83 %	-	0,00 %	-	0,00 %	R\$ 22.271,70	96,17 %	-	0,00 %
97645	30.1 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 771,89	0,14 %	-		R\$ 771,89	100,00 %	-		-		-		-	
97644	30.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 114,32	0,02 %	-		R\$ 114,32	100,00 %	-		-		-		-	

ITEM SINAPI	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		PARCELA 5		PARCELA 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 30.3 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 13.849,11	2,48 %	-		-		-		-		R\$ 13.849,11	100,00 %	-	
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 30.4 GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 1.630,73	0,29 %	-		-		-		-		R\$ 1.630,73	100,00 %	-	
4917-I	30.5 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	R\$ 5.736,36	1,03 %	-		-		-		-		R\$ 5.736,36	100,00 %	-	
105812	30.6 GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	R\$ 1.055,50	0,19 %	-		-		-		-		R\$ 1.055,50	100,00 %	-	
31 MANUTENÇÃO E TROCA DE PISO SALA CRECHE III E PRE-ESCOLA		R\$ 12.896,09	2,31 %	-	0,00 %	R\$ 12.896,09	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
88477	31.1 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 2.862,69	0,51 %	-		R\$ 2.862,69	100,00 %	-		-		-		-	
87263	31.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	R\$ 9.360,30	1,68 %	-		R\$ 9.360,30	100,00 %	-		-		-		-	
88650	31.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	R\$ 673,10	0,12 %	-		R\$ 673,10	100,00 %	-		-		-		-	
32 MANUTENÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 677,30	0,12 %	R\$ 677,30	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
COMP. 04	32.1 MANUTENÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 677,30	0,12 %	R\$ 677,30	100,00 %	-		-		-		-		-	
33 MANUTENÇÕES DE CALHAS, TELHADOS E PLUVIAIS		R\$ 4.163,20	0,75 %	R\$ 4.163,20	100,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %
COMP. 05	33.1 MANUTENÇÕES PLUVIAIS, CALHAS E COBERTURA	R\$ 4.163,20	0,75 %	R\$ 4.163,20	100,00 %	-		-		-		-		-	
TOTAIS		R\$ 558.133,80	100%	R\$ 81.145,21	14,54%	R\$ 85.601,72	15,34%	R\$ 98.902,72	17,72%	R\$ 96.348,48	17,26%	R\$ 98.375,33	17,63%	R\$ 97.760,38	17,52%
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 81.145,21	14,54%	R\$ 166.746,93	29,88%	R\$ 265.649,65	47,6%	R\$ 361.998,13	64,9%	R\$ 460.373,46	82,5%	R\$ 558.133,80	100,0%

IVANCA JANDREY BETTI
Arq. e Urbanista CAU A 955345

NAZARIO RUBI KUENTZER
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Herveiras