

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: **Reforma Área Externa UBS – Unidade Básica de Saúde**

LOCAL: Av. Marcolino Pereira Vieira, 1178, André da Rocha – RS.

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e Serviços	ETAPAS					
				ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	Administração local de obra	10,47%	11.796,84	33,33%	3.932,28	33,33%	3.932,28	33,00%	3.932,28
2.0	Serviços Preliminares Gerais (Remoções)	4,79%	5.393,32	100,00%	5.393,32	0,00%		0,00%	
3.0	Pavimentação Externa	25,01%	28.162,12	20,00%	5.632,42	50,00%	14.081,06	30,00%	8.448,64
4.0	Fundações em Concreto Armado	2,97%	3.344,43	100,00%	3.344,43	0,00%		0,00%	
5.0	Estrutura Metálica	50,51%	56.875,01	20,00%	11.375,00	60,00%	34.125,01	20,00%	11.375,00
6.0	Drenagem e Instalações Pluviais	2,10%	2.366,72	20,00%	473,35	70,00%	1.656,70	10,00%	236,67
7.0	Serviços Complementares	4,15%	4.670,00	0,00%		0,00%		100,00%	4.670,00
	TOTAL SIMPLES			26,77%	30.150,80	47,77%	53.795,05	25,45%	28.662,59
	TOTAL ACUMULADO	100%	112.608,44	26,77%	30.150,80	74,55%	83.945,85	100,00%	112.608,44

André da Rocha/RS, setembro de 2026

Arquiteta Giovana Zorzi Crestani

CAU A68006-0

Responsável Técnica

Felipe Eduardo Seminoti Jacques

Prefeito Municipal

André da Rocha/RS