



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO CONTEÇÕES ESTRADA ROTA PELO CAMINHOS DO PÃO E DO VINHO - 88,25 m (contenção 01: 49,22 m de extensão com 7,91 de altura a=389,33 m² - contenção 02: 40,00 m de extensão, 10,91 m de altura, a= 436,4 m²)

		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1. Administração local								
Físico	1,415%	12,961%	19,446%	19,446%	19,103%	19,103%	9,941%	100%
Financeiro	R\$ 31.830,95	R\$ 4.125,68	R\$ 6.189,92	R\$ 6.189,92	R\$ 6.080,61	R\$ 6.080,61	R\$ 3.164,21	R\$ 31.830,95
2. Mobilização de equipamentos								
Físico	0,345%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Financeiro	R\$ 7.764,02	R\$ 7.764,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.764,02
3. Serviços iniciais								
Físico	0,344%	70%	6%	6%	6%	6%	6%	100%
Financeiro	R\$ 7.735,18	R\$ 5.414,63	R\$ 464,11	R\$ 464,11	R\$ 464,11	R\$ 464,11	R\$ 464,11	R\$ 7.735,18
4. Canteiro de Obras								
Físico	1,770%	16,667%	16,667%	16,667%	16,667%	16,667%	16,667%	100%
Financeiro	R\$ 39.829,61	R\$ 6.638,27	R\$ 6.638,27	R\$ 6.638,27	R\$ 6.638,27	R\$ 6.638,27	R\$ 6.638,27	R\$ 39.829,61
5. Caminho de serviço								
Físico	1,709%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Financeiro	R\$ 38.468,88	R\$ 38.468,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.468,88
6. Preparo do terreno, corte e reaterro								
Físico	3,274%	30%	20%	20%	10%	10%	10%	100%
Financeiro	R\$ 73.677,69	R\$ 22.103,31	R\$ 14.735,54	R\$ 14.735,54	R\$ 7.367,77	R\$ 7.367,77	R\$ 7.367,77	R\$ 73.677,69
7. Cortina de concreto armado atirantada								
Físico	87,846%	10%	20%	20%	20%	20%	10%	100%
Financeiro	R\$ 1.976.802,64	R\$ 197.680,26	R\$ 395.360,53	R\$ 395.360,53	R\$ 395.360,53	R\$ 395.360,53	R\$ 197.680,26	R\$ 1.976.802,64
8. Remoção de pavimento								
Físico	0,050%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Financeiro	R\$ 1.116,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.116,00	R\$ 1.116,00
9. Reconstrução da estrada - contenção 01 = 181,19 m² e contenção 02= 184,34 m²								
Físico	2,543%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Financeiro	R\$ 57.217,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.217,99	R\$ 57.217,99
10. Sinalização horizontal								
Físico	0,097%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Financeiro	R\$ 2.184,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.184,30	R\$ 2.184,30
11. Retirada e recolocação de defesa metálica								
Físico	0,223%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Financeiro	R\$ 5.025,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.025,60	R\$ 5.025,60
12. Desmobilização de equipamentos								
Físico	0,385%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Financeiro	R\$ 8.659,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.659,42	R\$ 8.659,42
TOTAL	100,000%	12,540%	18,815%	18,815%	18,482%	18,482%	12,866%	100,00%
	R\$ 2.250.312,28	R\$ 282.195,05	R\$ 423.388,37	R\$ 423.388,37	R\$ 415.911,28	R\$ 415.911,28	R\$ 289.517,93	R\$ 2.250.312,28

Santa Tereza, 04 de agosto de 2026.

CRISTIANO
FUGALI:99816458004
Assinado de forma digital por CRISTIANO FUGALI:99816458004
Data: 2026.09.03 11:26:24 -03'00'GISELE CAUMO
Prefeita Municipal deCRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549