

ABRIGOS DE ÔNIBUS													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS											TOTAL
		Out/2026	Out-Nov/2026	Dez/2026	Dez/2026 à Fev/2027	Fev/2027	Mar/2027	Abr/2027	Mai/2027	Jun/2027	Jul/2027	à definir	
1	Elaboração do Termo de Referência e demais documentações	50,00%											0,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		R\$ -
2	Processo licitatório		50,00%										0,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		R\$ -
3	Emissão da Ordem de serviço			100,00%									0,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		R\$ -
4	Fabricação dos abrigos Lote 1 (80 unidades total, sendo: 40 unidades para entrega no primeiro semestre e restante conforme disponibilidade orçamentária do município)				12,50%	20,00%	27,50%	35,00%	42,50%	50,00%	-	100,00%	100,00%
		-	-		10	6	6	6	6	6	-	40	40
5	Fabricação dos abrigos Lote 2 (20 unidades total, sendo: 10 unidades para entrega no primeiro semestre e restante conforme disponibilidade orçamentária do município)				10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	-	-	100,00%	100,00%
		-	-		2	2	2	2	2	-	-	10	10
6	Instalação dos abrigos Lote 1 (10 unidades)					9,30%							9,30%
		-	-	-	-	R\$ 212.565,00	-	-	-	-	-		R\$ 212.565,00
7	Instalação dos abrigos Lote 2 (2 unidades)					2,56%							2,56%
		-	-	-	-	R\$ 58.599,00	-	-	-	-	-		R\$ 58.599,00
8	Instalação dos abrigos Lote 1 (6 unidades)						5,58%						5,58%
		-	-	-	-	-	R\$ 127.539,00	-	-	-	-		R\$ 127.539,00
9	Instalação dos abrigos Lote 2 (2 unidades)						2,56%						2,56%
		-	-	-	-	-	R\$ 58.599,00	-	-	-	-		R\$ 58.599,00
10	Instalação dos abrigos Lote 1 (6 unidades)							5,58%					5,58%
		-	-	-	-	-	-	R\$ 127.539,00	-	-	-		R\$ 127.539,00
11	Instalação dos abrigos Lote 2 (2 unidades)							2,56%					2,56%
		-	-	-	-	-	-	R\$ 58.599,00	-	-	-		R\$ 58.599,00
12	Instalação dos abrigos Lote 1 (6 unidades)								5,58%				5,58%
		-	-	-	-	-	-	-	R\$ 127.539,00	-	-		R\$ 127.539,00
13	Instalação dos abrigos Lote 2 (2 unidades)								2,56%				2,56%
		-	-	-	-	-	-	-	R\$ 58.599,00	-	-		R\$ 58.599,00
14	Instalação dos abrigos Lote 1 (6 unidades)								5,58%				5,58%
		-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 127.539,00	-		R\$ 127.539,00
15	Instalação dos abrigos Lote 2 (2 unidades)								2,56%				2,56%
		-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 58.599,00	-		R\$ 58.599,00
16	Instalação dos abrigos Lote 1 (6 unidades)									5,58%			5,58%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 127.539,00		R\$ 127.539,00
17	Instalação dos abrigos Lote 1 (40 unidades)											37,19%	0,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 850.260,00	R\$ 850.260,00
18	Instalação dos abrigos Lote 2 (10 unidades)											12,81%	0,00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 292.995,00	R\$ 292.995,00
Total Mês		-	-	-	-	R\$ 271.164,00	R\$ 186.138,00	R\$ 186.138,00	R\$ 186.138,00	R\$ 186.138,00	R\$ 127.539,00		
		-	-	-	-	11,86%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	5,58%		
Total Acumulado		-	-	-	-	R\$ 271.164,00	R\$ 457.302,00	R\$ 643.440,00	R\$ 829.578,00	R\$ 1.015.716,00	R\$ 1.143.255,00	R\$ 1.143.255,00	R\$ 1.143.255,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,86%	20,00%	28,14%	36,28%	44,42%	50,00%	100,00%	R\$ 1.143.255,00
VALOR TOTAL (R\$)													R\$ 2.286.510,00
AS DEMAIS UNIDADES DO LOTE 1 (40 UNIDADES) E DO LOTE 2 (10 UNIDADES) SERÃO SOLICITADAS CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS/RS													