



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA MARIA

OBRA: EXECUÇÃO DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 1 E DO EMISSÁRIO 1 DO BAIRRO CAMOBI

ITEM	SERVIÇO	MESES/ DIAS ACUMULADOS					MESES/ DIAS ACUMULADOS					VALOR GLOBAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
		22,62%	66,36%								11,02%	
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.539,22	R\$ 133.597,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.186,77	R\$ 201.322,61
II	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E GERENCIAMENTO AMBIENTAL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		R\$ 26.834,26	R\$ 26.834,26	R\$ 26.834,26	R\$ 26.834,26	R\$ 26.834,26	R\$ 26.834,26	R\$ 26.834,26	R\$ 26.834,26	R\$ 26.834,26	R\$ 26.834,26	R\$ 268.342,64
III	PROJETO EXECUTIVO	40,00%	60,00%									
		R\$ 3.314,96	R\$ 4.972,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.287,39
IV	ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 1		4,09%	15,13%	10,88%	9,90%	10,67%	16,15%	11,50%	11,68%	10,00%	
		R\$ -	R\$ 64.628,24	R\$ 239.077,10	R\$ 171.920,61	R\$ 156.435,11	R\$ 168.602,29	R\$ 255.194,65	R\$ 181.717,55	R\$ 184.561,83	R\$ 158.015,27	R\$ 1.580.152,65
V	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 1	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%							
		R\$ 251.555,68	R\$ 251.555,68	R\$ 251.555,68	R\$ 83.851,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 838.518,92
VI	EXECUÇÃO DE TRECHO DO EMISSÁRIO PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO					60,48%	29,52%	10,00%				
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.562,19	R\$ 58.357,73	R\$ 19.768,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197.688,80
DESEMBOLSO MENSAL		R\$ 327.244,12	R\$ 481.588,43	R\$ 517.467,04	R\$ 282.606,76	R\$ 302.831,56	R\$ 253.794,29	R\$ 301.797,80	R\$ 208.551,82	R\$ 211.396,09	R\$ 207.035,30	R\$ 3.094.313,21
% MENSAL		10,58%	15,56%	16,72%	9,13%	9,79%	8,20%	9,75%	6,74%	6,83%	6,69%	
% ACUMULADO		10,58%	15,56%	16,72%	9,13%	9,79%	8,20%	9,75%	6,74%	6,83%	6,69%	