



Superintendência Regional : SURMET

Obra: Substituição Quadros de Comando 1º Recalque E Construção de Abrigo

ITEM	SERVIÇO	MESES/DIAS ACUMULADOS									VALOR GLOBAL	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		30	60	90	120	150	180	210	240	270		
1	Fornecimento de Quadro de Comando Inversor 2 x 500 cv 380 V						x				R\$ 890.000,00	69%
2	Fornecimento de Cabos de Baixa tensão						x				R\$ 135.200,00	10%
3	Fornecimento de Eletrocalhas e passarela metálica						x				R\$ 35.000,00	3%
4	Fornecimento de Eletrodutos						x				R\$ 6.600,00	1%
5	Fornecimento de Transdutores de pressão									x	R\$ 8.000,00	1%
6	Projeto elétrico e estrutural de concreto armado	x	x								R\$ 17.000,00	1%
7	Instalação de Quadro de Comando 2 x 500 cv						x	x	x		R\$ 39.999,99	3%
8	Instalação de eletrodutos e passagem de cabos BT							x	x		R\$ 65.600,01	5%
9	Instalação de eletrocalhas							x	x		R\$ 15.300,00	1%
10	Serviços de Construção Civil			x	x	x					R\$ 83.291,25	6%
DESEMBOLSO MENSAL (R\$)		R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 27.763,75	R\$ 27.763,75	R\$ 27.763,75	R\$ 1.080.133,33	R\$ 53.783,34	R\$ 53.783,34	R\$ 8.000,00	R\$ 1.295.991,25	100%
%MENSAL		0,66%	0,66%	2,14%	2,14%	2,14%	83,34%	4,15%	4,15%	0,62%		
%ACUMULADO		0,66%	1,31%	3,45%	5,60%	7,74%	91,08%	95,23%	99,38%	100,00%		