



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTA MARIA
OBRA: EMISSÁRIOS FINAIS DE CAMOBI, SOB AVENIDA PERIMETRAL

ITEM	SERVIÇO	MESES/ DIAS ACUMULADOS						VALOR GLOBAL
		1	2	3	4	5	6	
		30	60	90	120	150	180	
		66,00%	8,00%	6,00%	6,00%	6,00%	8,00%	
I	I - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 210.546,28	R\$ 25.520,76	R\$ 19.140,57	R\$ 19.140,57	R\$ 19.140,57	R\$ 25.520,76	R\$ 319.009,51
		3,96%	30,75%	21,92%	21,92%	14,10%	7,35%	
II	II - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E GERENCIAMENTO AMBIENTAL	R\$ 9.064,95	R\$ 70.409,56	R\$ 50.178,45	R\$ 50.178,38	R\$ 32.289,76	R\$ 16.831,62	R\$ 228.952,72
			50,00%	25,00%	25,00%			
III	EMISSÁRIO POR GRAVIDADE SOB AV. PERIMETRAL - EEB FINAL 1	R\$ -	R\$ 513.588,63	R\$ 256.794,32	R\$ 256.794,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.027.177,26
			30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
IV	EMISSÁRIO POR RECALQUE SOB AV. PERIMETRAL - EEB FINAL 2	R\$ -	R\$ 1.096.251,84	R\$ 730.834,56	R\$ 730.834,56	R\$ 730.834,56	R\$ 365.417,28	R\$ 3.654.172,80
				50,00%	50,00%			
V	TRECHOS POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.694,97	R\$ 158.694,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 317.389,94
DESEMBOLSO MENSAL		R\$ 219.611,23	R\$ 1.705.770,79	R\$ 1.215.642,86	R\$ 1.215.642,80	R\$ 782.264,89	R\$ 407.769,66	R\$ 5.546.702,23
% MENSAL		3,96%	30,75%	21,92%	21,92%	14,10%	7,35%	
% ACUMULADO		3,96%	34,71%	56,63%	78,55%	92,65%	100,00%	