



MUNICÍPIO: ALEGRETE
OBRA: REMANESCENTES RESERVATÓRIO INTZE 500M³, POÇO ALG-20 E INTERLIGAÇÕES

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR GLOBAL	MESES/ DIAS ACUMULADOS													VALOR GLOBAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	
I	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 136.642,72	-	94,27% 128.813,09	-	-	-	-	-	-	-	5,73% 7.829,63	-	-	-	R\$ 136.642,72
II	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 114.679,83	-	5,43% 6.226,54	19,31% 22.140,69	31,03% 35.587,54	6,71% 7.699,85	6,48% 7.431,39	3,91% 4.478,78	5,49% 6.292,69	10,86% 12.454,15	10,78% 12.368,20	-	-	-	R\$ 114.679,83
III	REMANESCENTES DO RESERVATÓRIO INTZE 500M³		R\$ 406.346,71	-	-	15,77% 64.080,87	84,23% 342.265,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 406.346,71
IV	POÇO ALG-20 E BLOCOS DE ANCORAGEM DA ADUTORA		R\$ 505.688,53	-	-	-	-	-	-	-	-	50,95% 257.648,31	49,05% 248.040,22	-	-	-	R\$ 505.688,53
V	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - POÇO AO RESERVATÓRIO		R\$ 787.920,00	-	-	50,00% 393.960,00	50,00% 393.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 787.920,00
VI	INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO À ADUTORA EXISTENTE		R\$ 291.470,85	-	-	-	-	50,00% 145.735,43	50,00% 145.735,43	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 291.470,85
VII	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 222.837,34	-	-	-	-	-	-	41,58% 92.655,77	58,42% 130.181,57	-	-	-	-	-	R\$ 222.837,34
VIII	SUB-ESTAÇÃO - PARTE CIVIL		R\$ 21.560,35	-	-	-	-	62,88% 13.557,15	37,12% 8.003,20	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 21.560,35
IX	PRÉ-OPERAÇÃO		R\$ 54.351,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33% 18.117,07	33,33% 18.117,07	33,33% 18.117,07	R\$ 54.351,21
X	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO		R\$ 33.211,94	-	100,00% 33.211,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 33.211,94
DESEMBOLSO MENSAL				33.211,94	135.039,63	480.181,56	771.813,38	166.992,43	161.170,02	97.134,55	136.474,26	270.102,46	268.238,05	18.117,07	18.117,07	18.117,07	R\$ 2.574.709,48
% MENSAL				1,29%	5,24%	18,65%	29,98%	6,49%	6,26%	3,77%	5,30%	10,49%	10,42%	0,70%	0,70%	0,70%	
% ACUMULADO				1,29%	6,53%	25,18%	55,16%	61,65%	67,91%	71,68%	76,98%	87,47%	97,89%	98,59%	99,30%	100,00%	