

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA BANHEIROS E PLAYGROUND PRAÇA XV DE NOVEMBRO
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS

DATA:
 dez/23

ARQª EDUARDO CIELLO - CAU A188911-7

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1. SERVIÇOS PRELIMINAR. E GERAIS	13.303,64	2,25	100,00	13.303,64		-		-		-	13.303,64	100,00
2. INFRAESTRUTURA	2.082,00	0,35	100,00	2.082,00		-		-		-	2.082,00	100,00
3. SUPRAESTRUTURA	120.053,67	20,34	100,00	120.053,67		-		-		-	120.053,67	100,00
4. PAREDES E PAINÉIS	35.614,17	6,04	100,00	35.614,17		-		-		-	35.614,17	100,00
5. COBERTURAS E PROTEÇÕES	21.794,50	3,69		-	100,00	21.794,50		-		-	21.794,50	100,00
6. IMPERMEABILIZAÇÕES	637,60	0,11		-	100,00	637,60		-		-	637,60	100,00
7. PAVIMENTAÇÕES	180.300,12	30,55		-	100,00	180.300,12		-		-	180.300,12	100,00
8. REVESTIMENTOS	5.490,15	0,93		-		-	100,00	5.490,15		-	5.490,15	100,00
9. ESQUADRIAS	46.451,23	7,87		-		-	100,00	46.451,23		-	46.451,23	100,00
10. ACABAMENTOS	26.927,07	4,56		-		-	100,00	26.927,07		-	26.927,07	100,00
11. INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICO E LÓGICA	39.960,08	6,77		-		-		-	100,00	39.960,08	39.960,08	100,00
12. INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	65.386,39	11,08		-		-		-	100,00	65.386,39	65.386,39	100,00
13. EQUIPAMENTOS E PAISAGISMO	30.639,52	5,19		-		-		-	100,00	30.639,52	30.639,52	100,00
14. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	1.477,40	0,25		-		-		-	100,00	1.477,40	1.477,40	100,00
TOTAL PARCIAL			28,99	171.053,48	34,35	202.732,22	13,36	78.868,45	23,29	137.463,39	590.117,54	100,00
TOTAL ACUMULADO	590.117,54	100,00	28,99	171.053,48	63,34	373.785,70	76,71	452.654,15	100,00	590.117,54	590.117,54	100,00