

CRONOGRAMA QUANTIDADES						
	OBRA: ASFALTO RUA IPIRANGA E RUA REINALDO CHERUBINI					
	LOCAL: CENTRO - PARAÍ/RS					
	PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ					
	DATA: NOVEMBRO / 2023					
Item	Descrição do Material/Serviço	Unid.	MÊS 1	MÊS 2		TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO					
1.1	Serviços Preliminares					
1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	161,70	83,00		244,70
1.1.2	MOBILIZAÇÃO	unidade	1,00			1,00
1.2	Administração					
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,00	6,00		12,00
1.3	Pavimentação					
1.3.1	Remoção de paralelepípedos	M2	1.104,50	996,00		2.100,50
1.3.2	Transporte Paralelepipedo DMT = 1,8KM	M3/KM	298,22	268,92		567,14
1.3.3	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	M3	88,36	79,68		168,04
1.3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO	M3	88,36	79,68		168,04
1.3.5	Transporte Camada Granular DMT = 1,8KM	M3/KM	159,05	143,42		302,47
1.3.6	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO E=20cm	M3	220,90	199,20		420,10
1.3.7	Transporte Base DMT = 2,95KM	M3/KM	651,66	587,64		1.239,30
1.3.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (1KG/M2)	M2	1.104,50	996,00		2.100,50
1.3.9	Transporte Imprimacao DMT = 160KM	Ton/KM	176,72	159,36		336,08
1.3.10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	M2	2.075,08	996,00		3.071,08
1.3.11	Transporte Emulsao RR-1C (0,5KG/M2) DMT = 160KM	Ton/KM	166,01	79,68		245,69
1.3.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=5cm	M3	55,23	49,80		105,03
1.3.13	EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=4cm	M3	24,22			24,22
1.3.14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO (CAPA) COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=4cm	M3	14,60			14,60
1.3.15	TRANSPORTE CBUQ, DMT = 2,95KM	M3/KM	277,44	146,91		424,35
1.4	Sinalização					
1.4.1	PINTURA EIXO VIÁRIO ASFALTO COM TINTA RETRORREFLET A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MIC DE VIDRO	M	464,00	280,00		744,00
1.4.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	40,32	21,60		
1.4.3	DESMOBILIZAÇÃO	unidade		1,00		1,00