

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| OBRA: PAVIMENTAÇÃO SÃO FRANCISCO DO RETIRO | | | DATA: | BDI | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| ENDEREÇO: SÃO FRANCISCO DO RETIRO | | | jan/24 | 22,00% | ENG. MATHEUS FOCESATTO - CREA RS226.856 | | | | | |
| ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS | Valor do Serviço | Peso % | Mês 01 Medição 01 | | Mês 02 Medição 02 | | Mês 03 Medição 03 | | TOTAL | % |
| | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 1. Serviços Preliminares | 1.337,49 | 0,72 | 100,000000 | 1.337,49 | | - | | - | 1.337,49 | 100,00 |
| 2. Drenagem Pluvial | 31.696,49 | 17,05 | | - | 100,000000 | 31.696,49 | | - | 31.696,49 | 100,00 |
| 3. Pavimentação | 152.823,16 | 82,23 | | - | | - | 100,000000 | 152.823,16 | 152.823,16 | 100,00 |
| | - | - | | - | | - | | - | - | - |
| | - | - | | - | | - | | - | - | - |
| TOTAL PARCIAL | 185.857,14 | | 0,7196334 | 1.337,49 | 17,0542224 | 31.696,49 | 82,2261442 | 152.823,16 | 185.857,14 | 100,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 185.857,14 | 100,00 | 0,7196334 | 1.337,49 | 17,7738558 | 33.033,98 | 100,0000000 | 185.857,14 | 185.857,14 | 100,00 |