



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSITOR TOMADOR	APELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal	QUADRA DE FUTEBOL E VESTIÁRIO - INDUBRAS	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.	Quadras de Esporte - Indubras	505.232,73	% Período:	8,36%	13,01%	16,53%	18,19%	20,64%	11,94%	11,34%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.657,28	% Período:	100,00%											
1.2.	QUADRA DE FUTEBOL (GRAMA SINTÉTICA)	355.564,17	% Período:	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%					
1.3.	ESCADA E CALÇADAS DE ACESSO	16.857,86	% Período:				50,00%	50,00%							
1.4.	VESTIÁRIO	123.800,24	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%					
1.5.	Serviços Finais	2.353,18	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	100,00%					
Total: R\$ 505.232,73															
Período:	%:			8,36%	13,01%	16,53%	18,19%	20,64%	11,94%	11,34%					
	Repasso:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:			42.213,70	65.714,65	83.492,85	91.921,79	104.301,81	60.316,47	57.271,46					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
Acumulado:	Investimento:			42.213,70	65.714,65	83.492,85	91.921,79	104.301,81	60.316,47	57.271,46					
	%:			8,36%	21,36%	37,89%	56,08%	76,73%	88,66%	100,00%					
	Repasso:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:			42.213,70	107.928,35	191.421,20	283.342,99	387.644,80	447.961,27	505.232,73					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:			42.213,70	107.928,35	191.421,20	283.342,99	387.644,80	447.961,27	505.232,73					

Santo Ângelo/RS
Local

quinta-feira, 28 de dezembro de 2023
Data

ANGELICA VESTENA
BAGGIOTTO:02102988040

Assinado de forma digital por ANGELICA VESTENA
BAGGIOTTO:02102988040
Dados: 2023.12.28 14:29:58 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Angélica Vestena Baggiotto
CREA/CAU: A 137.224-6
ART/RRT: