



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1043 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 206

Obra: PRAÇA LAGO DA FONTE

Local: AVENIDA GARIBALDI

Data Orçamento: out/23

Área (m²): 902,48 m²

Data-base SINAPI: set/23

BDI: 21,54%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR						TOTAL	
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 52.006,84	18,66%	41,57%	R\$ 21.618,96	39,67%	R\$ 20.629,60	18,76%	R\$ 9.758,28	100,00%	R\$ 52.006,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.628,84	4,17%	100,00%	R\$ 11.628,84					100,00%	R\$ 11.628,84
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.830,85	2,09%	100,00%	R\$ 5.830,85					100,00%	R\$ 5.830,85
4	PALCO	R\$ 32.247,75	11,57%	55,00%	R\$ 17.736,26	45,00%	R\$ 14.511,49			100,00%	R\$ 32.247,75
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 7.629,45	2,74%	100,00%	R\$ 7.629,45					100,00%	R\$ 7.629,45
6	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	R\$ 62.938,84	22,58%			50,00%	R\$ 31.469,42	50,00%	R\$ 31.469,42	100,00%	R\$ 62.938,84
7	PISO	R\$ 87.899,61	31,54%	50,00%	R\$ 43.949,81	50,00%	R\$ 43.949,81			100,00%	R\$ 87.899,61
8	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.468,39	2,68%	100,00%	R\$ 7.468,39					100,00%	R\$ 7.468,39
9	CERCAMENTO	R\$ 8.940,40	3,21%					100,00%	R\$ 8.940,40	100,00%	R\$ 8.940,40
10	PINTURA	R\$ 322,47	0,12%					100,00%	R\$ 322,47	100,00%	R\$ 322,47
11	FINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.807,01	0,65%					100,00%	R\$ 1.807,01	100,00%	R\$ 1.807,01
	TOTAL	R\$ 278.720,45	100,00%	41,57%	R\$ 115.862,55	39,67%	R\$ 110.560,32	18,76%	R\$ 52.297,58	100,00%	R\$ 278.720,45

TOTAL ACUMULADO

81,24% R\$ 226.422,87 100,00% R\$ 278.720,45