

	PROJETO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA JOSÉ AFFONSO MULLER					CRONOGRAMA
	MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS					
Obra:	PROJETO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO					
Local:	RUA JOSÉ AFFONSO MULLER					
Trecho	ESTACA 0+015,00 À 0+235,00					
Data Base:	NOVEMBRO/2023					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)				TOTAL
			1	2	3	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.014,47	33.30%	33.30%	33.40%	100.00%
			5.665,82	5.665,82	5.682,83	17.014,47
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.759,28	50.00%	50.00%		100.00%
			4.879,64	4.879,64		9.759,28
3.	RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO	33.659,35	33.30%	33.30%	33.40%	100.00%
			11.219,78	11.219,78	11.219,78	33.659,35
4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	176.513,93	33.30%	33.30%	33.40%	100.00%
			58.779,14	58.779,14	58.955,65	176.513,93
5.	SERVICOS DE MEIOS FIOS	7.252,96		50.00%	50.00%	100.00%
				3.626,48	3.626,48	7.252,96
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	9.601,44			100.00%	100.00%
					9.601,44	9.601,44
7.	DRENAGEM PLUVIAL	6.852,80	30.00%	70%		100.00%
			2.055,84	4.796,96		6.852,80
TOTAL DO ORÇAMENTO		260.654,23				260.654,23
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	31,69% 82.600,22	34,13% 88.967,82	34,18% 89.086,19	260.654,23
		% ACUMULADO	31,69% 82.600,22	65,82% 171.568,04	100,00% 260.654,23	

Pareci Novo, 22 de dezembro de 2023.