



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)

CONSTRUÇÃO DE 12 GAVETAS MORTUÁRIAS
CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA DA USINA, 48 BAIXA - LINDOLFO COLLOR, RS

ITEM	DESCRIÇÃO	V. ITEM		% ITEM	PARCELA 1 (15 dias)		PARCELA 2 (30 dias)		PARCELA 3 (45 dias)		SOMA					
		(R\$)			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	2.038,94	5,64%	R\$	2.038,94	100,00%					R\$	2.038,94	100,00%		
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$	1.045,79	2,89%	R\$	1.045,79	100,00%					R\$	1.045,79	100,00%		
3	FUNDAÇÕES E SUPRA-ESTRUTURA	R\$	6.899,39	19,10%	R\$	6.899,39	100,00%					R\$	6.899,39	100,00%		
4	LAJES DE PISO, ENTREPISO E COBERTURA	R\$	12.861,05	35,60%	R\$	2.572,21	20,00%	R\$	6.430,53	50,00%	R\$	3.858,32	30,00%	R\$	12.861,06	100,00%
5	ALVENARIAS	R\$	3.862,37	10,69%				R\$	2.317,42	60,00%	R\$	1.544,95	40,00%	R\$	3.862,37	100,00%
6	REVESTIMENTOS	R\$	4.443,05	12,30%				R\$	2.665,83	60,00%	R\$	1.777,22	40,00%	R\$	4.443,05	100,00%
7	PISO EXTERNO - PASSEIO	R\$	437,53	1,21%						R\$	437,53	100,00%	R\$	437,53	100,00%	
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$	2.492,74	6,90%				R\$	1.495,64	60%	R\$	997,10	40,00%	R\$	2.492,74	100,00%
9	PINTURA	R\$	952,17	2,64%						R\$	952,17	100,00%	R\$	952,17	100,00%	
10	FILTRO GASES	R\$	1.094,00	3,03%						R\$	1.094,00	100,00%	R\$	1.094,00	100,00%	
	TOTAL	R\$	36.127,03	100,00%	R\$	12.556,33	34,76%	R\$	12.909,42	35,73%	R\$	10.661,29	29,51%	R\$	36.127,04	100,00%
	ACUMULADO				R\$	12.556,33	34,76%	R\$	25.465,75	70,49%	R\$	36.127,04	100,00%			

William Eduardo Weiler
Engenheiro Civil - CREA-RS 149.345Prefeito Gaspar Behne
Município de Lindolfo Collor, RS