



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.079.064-46	Nº SICONV 918746/2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APelido EMPREENDIMENTO RUA JOÃO R. RUIZ	DESCRIÇÃO DO LOTE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO
-----------------------------	--------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	309.431,10	% Período:	05/24 5,09%	06/24 18,49%	07/24 59,31%	08/24 17,12%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	17.577,91	% Período:	37,01%			62,99%									
1.2.	MOVIMENTO EM TERRA	9.236,63	% Período:	100,00%												
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	57.210,14	% Período:		100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	183.517,86	% Período:			100,00%										
1.5.	PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS	32.358,10	% Período:				100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	9.530,46	% Período:				100,00%									
Total: R\$ 309.431,10				%:	5,09%	18,49%	59,31%	17,12%								
				Repasso:	14.616,66	53.119,47	170.395,87	49.174,00								
				Contrapartida:	1.125,61	4.090,67	13.121,99	3.786,83								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	15.742,27	57.210,14	183.517,86	52.960,83								
				%:	5,09%	23,58%	82,88%	100,00%								
				Repasso:	14.616,66	67.736,13	238.132,00	287.306,00								
				Contrapartida:	1.125,61	5.216,28	18.338,27	22.125,10								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	15.742,27	72.952,41	256.470,27	309.431,10								

SÃO JERÔNIMO

Local

terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: CÉSAR ÁVILA DE SOUZA

CREA/CAU: RS 109.428-D

ART/RRT: 12208514