



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
TRANSFERÊNCIA ESPEC	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	RUA EPITÁCIO PESSOA TRECHO 01 E ANTÔNIO PINTO TRECHO 02	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRET	418.385,69	% Período:	8,07%	23,52%	39,52%	28,90%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	16.916,15	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO EM TERRA	16.827,40	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	71.660,45	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DA BASE	53.067,04	% Período:		50,38%	49,62%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE MEIO-FI	230.845,47	% Período:			60,22%	39,78%								
1.6.	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/C	20.998,57	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 418.385,69				%:	8,07%	23,52%	39,52%	28,90%							
				Repasso:	33.709,81	98.295,52	165.179,44	120.782,53							
				Contrapartida:	33,74	98,40	165,34	120,91							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	33.743,55	98.393,92	165.344,78	120.903,44							
				%:	8,07%	31,58%	71,10%	100,00%							
				Repasso:	33.709,81	132.005,33	297.184,77	417.967,30							
				Contrapartida:	33,74	132,14	297,48	418,39							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	33.743,55	132.137,47	297.482,25	418.385,69							

SÃO JERÔNIMO

Local

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIELA ARAÚJO DA SILVEIRA

CREA/CAU: CREA/RS 253461

ART/RRT: 13042243