



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1089453-12	949143	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ	ESTRADA SASSÁ MUTEMA	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA SASSÁ MUTEMA COM BLOCO II

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA	483.978,06	% Período:	1,36%	20,08%	19,15%	17,89%	17,89%	23,63%						
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	1.663,56	% Período:	1,36%	20,08%	19,15%	17,89%	17,89%	23,63%						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.802,82	% Período:	1,36%	20,08%	19,15%	17,89%	17,89%	23,63%						
1.3.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	452.667,46	% Período:	1,40%	20,70%	19,73%	18,43%	18,43%	21,30%						
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.844,22	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 483.978,06				%:	1,36%	20,08%	19,15%	17,89%	23,63%						
Período:	Repasse:	6.545,06		96.623,10	92.126,47	86.055,36	86.055,37	113.698,64							
	Contrapartida:	39,10		577,21	550,36	514,08	514,09	679,22							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	6.584,16		97.200,32	92.676,82	86.569,45	86.569,44	114.377,87							
Acumulado:	%:	1,36%		21,44%	40,59%	58,48%	76,37%	100,00%							
	Repasse:	6.545,06		103.168,16	195.294,63	281.349,99	367.405,36	481.104,00							
	Contrapartida:	39,10		616,31	1.166,67	1.680,75	2.194,84	2.874,06							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	6.584,16		103.784,48	196.461,30	283.030,75	369.600,19	483.978,06							

ARARICÁ/RS
Local

sexta-feira, 10 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ENG. CIVIL GERSON LAMBERTI
CREA/CAU: CREA-RS 78311
ART/RRT: 13010953

CRONOGRAMA PREVISTO PEE

PMv3.0.4 2 / 2