

Cliente: MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA - RS	
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	Total 635.793,24
Local: ESTRADA DA SERRARIA	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

		Peso	Valor das	MESES						Acumulado
Item	Discriminação dos Serviços	%	obras	1 MÊS		2 MÊS		3MÊS		
			e serviços	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,688	10.734,12	50,00	5.367,06	25,00	2.683,53	25,00	2.683,53	10.734,12
2	BASE/IMPRIMAÇÃO	24,837	157.909,16	100,00	157.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	157.909,16
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	70,160	446.072,71	0,00	0,00	100,00	446.072,71	0,00	0,00	446.072,71
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3,315	21.077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21.077,25	21.077,25
TOTAL	SIMPLES	100,00	635.793,24	25,68	163.276,22	70,58	448.756,24	3,74	23.760,79	R\$ 635.793,24
	ACUMULADO			25,68	163.276,22	96,26	612.032,46	100,00	635.793,24	

André da Rocha, 06 de Março de 2024.

Eng Civil Achiles m. Bertussi Jr
CREA 88245

Sergio Carlos Moretti
Prefeito Municipal