



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBJETO: ETE COMPACTA DONA RACHIDE

ENDEREÇO: Rua , Garibaldi - RS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 5.991,00	33,33%	R\$ 1.996,80	33,33%	R\$ 1.996,80	33,34%	R\$ 1.997,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.772,40	100,00%	R\$ 23.772,40		R\$ -		R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 84.966,08	60,00%	R\$ 50.979,65	20,00%	R\$ 16.993,22	20,00%	R\$ 16.993,22
4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	R\$ 115,25		R\$ -	100,00%	R\$ 115,25		R\$ -
5	CASA DE OPERAÇÃO	R\$ 10.094,64	40,00%	R\$ 4.037,86	60,00%	R\$ 6.056,78		R\$ -
6	BERÇO DE ALVENARIA	R\$ 3.983,85		R\$ -	50,00%	R\$ 1.991,93	50,00%	R\$ 1.991,93
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.715,77	30,00%	R\$ 3.214,73	20,00%	R\$ 2.143,15	50,00%	R\$ 5.357,89
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.040,46	30,00%	R\$ 2.112,14	20,00%	R\$ 1.408,09	50,00%	R\$ 3.520,23
9	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO	R\$ 237.946,71		R\$ -	50,00%	R\$ 118.973,36	50,00%	R\$ 118.973,36
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 498,00		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 498,00
TOTAL		R\$ 385.124,16	22,36%	R\$ 86.113,58	38,87%	R\$ 149.678,58	38,78%	R\$ 149.332,03

GARIBALDI, 05 DE JUNHO DE 2024.

Anderson Luiz Dalla Rosa
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Michel Lima Levien
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 202818